

Memorando N°. GADMGZA-OO.PP.-FPR-037-2020  
Gualaquiza, 19 de junio del 2020

Ingeniero  
Rómulo Calle Guzmán  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°. MCO-GADMGZA-052-2018**  
Su despacho.-

De mi consideración:

Con un cordial saludo, señor Director, en calidad de técnico delegado para realizar la recepción definitiva de la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL SECTOR URBANO DEL CANTÓN GUALAQUIZA**, contrato signado con el código MCO-GADMGZA-052-2018 suscrito entre el GAD Municipal de Gualaquiza y el Ing. Carlos Romero Pogo, adjunto remito para trámites pertinentes la siguiente documentación (1 original y 2 copias):

- Acta de entrega recepción definitiva
- Formulario de recepción de obra
- Reajustes de precios definitivos
- Planilla de liquidación de reajuste de precios
- Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Freddy Peláez Ruiz  
**FISCALIZADOR - GADMGZA**



MEMORANDO

23 JUN 2020

Nº Registro: 2372 Hora: 10:32  
Recibido por: VAIRON

Memorando No. GADMG-OO.PP-2020- 0258M

Gualaquiza, 23 de junio de 2020.

Ingeniero

Francis Pavón Sanmartín

**Alcalde del Gobierno Municipal de Gualaquiza**

En su Despacho.

**Asunto:** Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Obra "**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL SECTOR URBANO DEL CANTÓN GUALAQUIZA**"

Adjunto al presente remito a usted El Acta de Entrega Recepción Definitiva más reajustes Definitivos de la Obra "**CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL SECTOR URBANO DEL CANTÓN GUALAQUIZA**", adjudicados al Ing. Carlos Romero Pogo, cumpliendo lo que establece la **Cláusula Novena.- Reajuste de Precios** y **Clausula Octava.- Recepciones literal 18.03** La entrega –recepción definitiva de las obras materia de este contrato, se efectuará en el plazo mínimo de seis meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega recepción provisional. Reajustes Definitivos que el GAD Municipal de Gualaquiza, tiene que cancelar el valor de **\$ 366.84** dólares americanos a favor del Ing. Carlos Romero Pogo.

Por la atención que sabrá dar a la presente me suscribo de Usted,

Atentamente,



**Ing. Rómulo Fernán Calle Guzmán**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
CI. 1900181890  
Obras.publica.gadgualaquiza.gob.ec  
2780-108 (ext. 141)  
RC/ca

Ing. Francis Pavón Sanmartín  
ALCALDE

AUTORIZA EL PAGO

DIRECCION FINANCIERA

Gualaquiza, .....de ..... de 2020

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

**POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL SECTOR URBANO DEL CANTÓN GUALAQUIZA", SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA Y EL ING. CARLOS ROMERO POGO.**

En la ciudad de Gualaquiza, a los 18 días del mes de junio del 2020, intervienen por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza, representada por el Ing. Rómulo Calle Guzmán, Administrador del Contrato, Director de OO.PP. del GAD Municipal; Ing. Freddy Peláez Ruiz, Técnico Delegado para la recepción definitiva de la mencionada obra; y, por otra el Ing. Carlos Romero Pogo, en calidad de Contratista del Gobierno Municipal, con el objeto de suscribir la presente Acta de ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA, de acuerdo a las siguientes cláusulas.

**PRIMERA. - ANTECEDENTES**

En la ciudad de Gualaquiza a los 27 días del mes de diciembre del 2018, se suscribe el contrato signado con el código No. MCO-GADMGZA-052-2018 entre el Ing. Patricio Ávila Choco Alcalde; y, por otra el Ing. Carlos Romero Pogo en calidad de Contratista del GAD Municipal, mediante el cual el último de los comparecientes se compromete con el GAD Municipal, a ejecutar la obra: "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL SECTOR URBANO DEL CANTÓN GUALAQUIZA"

El valor referencial de la obra de acuerdo al contrato original asciende a la cantidad de: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 61/100 DÓLARES AMERICANOS (USD 89,285.61) más IVA, de los cuales se cancela el 50% en calidad de anticipo y el 50% restante contra presentación de planillas mensuales debidamente aprobadas por fiscalización y administrador del contrato. El plazo para la entrega de los trabajos, objeto del presente contrato, debidamente ejecutados y a satisfacción del GAD Municipal, fue fijado en ciento veinte (120) días calendario, contados a partir desde la fecha de entrega del anticipo, misma que se realizó el 11 de enero del 2019.

La Administración del Contrato estuvo a cargo del Ing. Rómulo Calle, Director de Obras Públicas, y la fiscalización a cargo del Ing. Fernando Sarmiento Salinas, técnico del GAD Municipal de Gualaquiza.

No existe contrato complementario.

**SEGUNDA. - RECEPCIÓN.**

El Ing. Rómulo Calle, Administrador del Contrato, luego de tomar a consideración el formulario de Recepción de obra No. 001230 del 02 de marzo del 2020, conforma la comisión técnica para la recepción definitiva de la obra.

Para este propósito la comisión revisa este contrato, los planos, las especificaciones técnicas, las planillas de obra y más documentos y realiza la inspección a los trabajos ejecutados en base a lo cual se establece lo siguiente:

El Contratista ha cumplido con el objeto del contrato y ha presentado las planillas que se han elaborado para el efecto y de acuerdo a los anexos respectivos con sujeción a los planos, especificaciones técnicas e instrucciones proporcionadas por el GAD Municipal de Gualaquiza, por lo que los trabajos se los considera a satisfacción.

**TERCERA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

En el presente contrato de obra una vez ejecutados los trabajos se ha llegado al 93.02% de avance y se ha dado cumplimiento al objeto del contrato, esta particularidad se presenta debido a que las cantidades de obra presupuestadas estaban sobreestimadas, por otra parte en cada planilla de obra se ha devengado el 50% por anticipo como está estipulado en el contrato, finalmente para realizar la liquidación de obra se tiene que devengar el valor faltante para llegar al monto total otorgado por concepto de anticipo.

Con el objetivo de devengar todo el anticipo otorgado al contratista, mismo que asciende a 44,642.81 USD, se ha realizado lo siguiente, hasta la planilla N° 5 se devenga un valor de 42,009.02 USD, además se le devenga el valor total a cobrar de la planilla de costo más porcentaje por un valor de 1,917.56 USD y se devenga también el valor total de reajuste provisional generado por un valor de 7.24 USD. Lo que finalmente suma un valor acumulado de descuento del anticipo de 43,933.82 USD, razón por la cual el Contratista deposita en la cuenta corriente del GADM de Gualaquiza N°. 037002365-23 de BanEcuador el valor de 708.99 dólares americanos, el comprobante de depósito esta realizado con fecha 31 de julio de 2019 cuya referencia es 1099916311.

Con lo expuesto el contratista devenga el valor total otorgado por concepto de anticipo, de acuerdo a lo que se detalla en el cuadro de liquidación económica, estableciéndose que el contratista no adeuda valor alguno por este concepto.

En el transcurso de ejecución del proyecto se aprobó cinco planillas de obra con sus respectivos reajustes de precios y una planilla de costo más porcentaje, cuyos valores se detallan en el siguiente cuadro:

**LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

Monto Contrato:	89,285.61				Anticipo:	44,642.81		
PLANILLA N°	MONTO TOTAL	IVA	TOTAL + IVA	DESCUENTOS				LÍQUIDO A PAGAR
		12%		DEL IVA 30%	ANTICIPO 50%	IMP. RENTA	MULTAS	
<i>Anticipo (A)</i>								44,642.81
<b>PLANILLAS OBRA CIVIL</b>								
Planilla # 01	17,522.55	2,102.71	19,625.26	630.81	8,761.28	175.23		10,057.94
Planilla # 02	17,978.48	2,157.42	20,135.90	647.23	8,989.24	179.78		10,319.65
Planilla # 03	32,356.26	3,882.75	36,239.01	1,164.83	16,178.13	323.56		18,572.49
Planilla # 04	14,351.75	1,722.21	16,073.96	516.66	7,175.88	143.52		8,237.90
Planilla # 05	842.18	101.06	943.24	30.32	904.50	8.42		0.00
Costo + %	1,785.44	214.25	1,999.69	64.28	1,917.56	17.85		0.00
Depósito bancario para devengar el 100% del anticipo					708.98			-708.98
<b>SUBTOTAL (B)</b>	<b>84,836.66</b>	<b>10,180.40</b>	<b>95,017.06</b>	<b>3,054.13</b>	<b>44,635.37</b>	<b>848.36</b>	<b>0.00</b>	<b>46,479.00</b>
<b>REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVOS</b>								
Anticipo	401.79	48.21	450.00	14.46	0.00	4.02		431.52
Planilla # 01	140.18	16.82	157.00	5.05	0.00	1.40		150.55
Planilla # 02	143.83	17.26	161.09	5.18	0.00	1.44		154.47
Planilla # 03	307.38	36.89	344.27	11.07	0.00	3.07		330.13
Planilla # 04	136.34	16.36	152.70	4.91	0.00	1.36		146.43
Planilla # 05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24	0.00		-7.24
<b>SUBTOTAL (C)</b>	<b>1129.52</b>	<b>135.54</b>	<b>1265.06</b>	<b>40.67</b>	<b>7.24</b>	<b>11.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1205.86</b>
<b>TOTAL (A+B+C)</b>	<b>85,966.18</b>	<b>10,315.94</b>	<b>96,282.12</b>	<b>3,094.8</b>	<b>44,642.81</b>	<b>859.65</b>	<b>0.00</b>	<b>92,327.67</b>

**LIQUIDACION DE REAJUSTE DE PRECIOS**

PLANILLAS	REAJUSTE PROVISIONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	REAJUSTE DEF. - REAJUSTE PROV.	IVA 12%	TOTAL + IVA	DESCUENTOS		TOTAL A PAGAR
						30% IVA	1.75% IMP. RENTA	
REAJUSTE ANTICIPO	401.78	401.79	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
REAJUSTE PLANILLA Nº 1	78.85	140.18	61.33	7.36	68.69	2.21	1.07	65.41
REAJUSTE PLANILLA Nº 2	44.95	143.83	98.88	11.87	110.75	3.56	1.73	105.46
REAJUSTE PLANILLA Nº 3	145.6	307.38	161.78	19.41	181.19	5.82	2.83	172.54
REAJUSTE PLANILLA Nº 4	107.64	136.34	28.70	3.44	32.14	1.03	0.50	30.61
REAJUSTE PLANILLA Nº 5	6.74	0	-6.74	-0.81	-7.55	-0.24	-0.12	-7.19
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>343.96</b>	<b>41.27</b>	<b>385.23</b>	<b>12.38</b>	<b>6.01</b>	<b>366.84</b>

SON: TRECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 84/100 DOLARES AMERICANOS.

**CUARTA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

Según la información que reposa en los archivos de la Dirección de Obras Públicas, la liquidación de plazos es la siguiente:

Fecha firma contrato	27-dic.-2018
Plazo contractual	120 Días
Fecha entrega del anticipo	11-ene.-2019
Fecha inicio obra	11-ene.-2019
Fecha vencimiento plazo contractual	11-may.-2019
Fecha de terminación de la obra	10-may.-2019
Fecha de solicitud de recepción de obra	10-may.-2019
Fecha suscripción acta provisional	31-jul.-2019
Fecha solicitud recepción definitiva	2-mar.-2020

De esta manera se determina que el contratista, ha terminado los trabajos encomendados dentro de los plazos previstos, en consecuencia, no se hace acreedor a multa por este concepto.

**QUINTA. - GARANTIAS**

Se actuará conforme a los artículos 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y artículo 118 de su reglamento general.

**SEXTA. - RESPONSABILIDAD**

El contratista, no obstante a la suscripción de la presente acta de recepción definitiva, responderá por vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibidem, hasta por 10 años a partir de la fecha de recepción definitiva.

**SEPTIMA. - CONSTANCIA DE RECEPCIÓN**

En base a los puntos anteriormente citados, los miembros de la Comisión convienen en dar por recibidos los trabajos realizados de manera DEFINITIVA. Para constancia de lo aquí actuado se firma en original y dos copias del mismo tenor y efecto en el día de su celebración.



Ing. Rómulo Calle Guzmán  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

Ing. Carlos Romero Pogo  
**CONTRATISTA**

Ing. Freddy Peláez Ruiz  
**TÉCNICO DELEGADO**

# GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA



## FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE OBRA



001230

UNICA. DEFIN. PROV.

TIPO:

	X	
--	---	--

Gualaquiza, a 02 de MARZO de 2020

Señor

ALCALDE DEL CANTÓN

Ciudad

De mi consideración

Yo, ING. CARLOS VICENTE ROTERO POGO

En calidad del contratista del GAD Municipal de Gualaquiza para ejecutar la obra: \_\_\_\_\_

CONSTRUCCIÓN DE ACEDAS Y BORDILLOS EN EL SECTOR URBANO  
DEL CANTÓN GUALAQUIZA.

Solicito se realice la recepción de los trabajos a mí encomendados.

  
CONTRATISTA

Fecha de presentación de solicitud: 02 de MARZO de 2020

  
SECRETARIA GENERAL



ING. FREDDY PEÑAFIEL  
SE LE DEBE



Señor

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Su Despacho

Señor Director:

Proceda a realizar o disponer la inspección y recepción de los trabajos de acuerdo a la presente solicitud.

  
ALCALDE DEL CANTÓN



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) ROMERO POGO CARLOS VICENTE, representante legal de la empresa ROMERO POGO CARLOS VICENTE con RUC Nro. 1103123459001 y dirección SAN JOSÉ, MARGINAL RÍO GUALAQUIZA. SN. TIWINTZA. DETRAS DEL COLISEO ., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



José Ricardo Herrera Falcones

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 19 de junio de 2020

Validez del Certificado 30 días



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES DE PRECIOS**

**OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL SECTOR URBANO DEL CANTON GUALAQUIZA**

REAJUSTES PROVISIONALES						
PLANILLAS	VALOR DEL REAJUSTE	IVA 12%	TOTAL + IVA	DESCUENTOS		TOTAL PAGADO
				30% IVA	1% IMP. RENTA	
REAJUSTE ANTICIPO	401.78	48.21	449.99	14.46	4.02	431.51
REAJUSTE PLANILLA Nº 1	78.85	9.46	88.31	2.84	0.79	84.68
REAJUSTE PLANILLA Nº 2	44.95	5.39	50.34	1.62	0.45	48.27
REAJUSTE PLANILLA Nº 3	145.60	17.47	163.07	5.24	1.46	156.37
REAJUSTE PLANILLA Nº 4	107.64	12.92	120.56	3.88	1.08	115.60
REAJUSTE PLANILLA Nº 5	6.74	0.81	7.55	0.24	0.07	7.24
<b>TOTAL</b>	<b>785.56</b>	<b>94.26</b>	<b>879.82</b>	<b>28.28</b>	<b>7.87</b>	<b>843.67</b>

REAJUSTES DEFINITIVOS						
PLANILLAS	VALOR DEL REAJUSTE	IVA 12%	TOTAL + IVA	DESCUENTOS		TOTAL REAJUSTADO
				30% IVA	1.75% IMP. RENTA	
REAJUSTE ANTICIPO	401.79	48.21	450.00	14.46	7.03	428.51
REAJUSTE PLANILLA Nº 1	140.18	16.82	157.00	5.05	2.45	149.50
REAJUSTE PLANILLA Nº 2	143.83	17.26	161.09	5.18	2.52	153.39
REAJUSTE PLANILLA Nº 3	307.38	36.89	344.27	11.07	5.38	327.82
REAJUSTE PLANILLA Nº 4	136.34	16.36	152.70	4.91	2.39	145.40
REAJUSTE PLANILLA Nº 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,129.52</b>	<b>135.54</b>	<b>1,265.06</b>	<b>40.67</b>	<b>19.77</b>	<b>1,204.62</b>

LIQUIDACION DE REAJUSTES						
PLANILLAS	VALOR DEL REAJUSTE	IVA 12%	TOTAL + IVA	DESCUENTOS		TOTAL A PAGAR
				30% IVA	1.75% IMP. RENTA	
REAJUSTE ANTICIPO	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
REAJUSTE PLANILLA Nº 1	61.33	7.36	68.69	2.21	1.07	65.41
REAJUSTE PLANILLA Nº 2	98.88	11.87	110.75	3.56	1.73	105.46
REAJUSTE PLANILLA Nº 3	161.78	19.41	181.19	5.82	2.83	172.54
REAJUSTE PLANILLA Nº 4	28.70	3.44	32.14	1.03	0.50	30.61
REAJUSTE PLANILLA Nº 5	-6.74	-0.81	-7.55	-0.24	-0.12	-7.19
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>343.96</b>	<b>41.27</b>	<b>385.23</b>	<b>12.38</b>	<b>6.01</b>	<b>365.84</b>

**SON: TRECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 84/100 DOLARES AMERICANOS.**

  
**Ing. Freddy Peláez Ruiz**  
**TECNICO DELEGADO**

  
**Ing. Carlos Romero Pogo**  
**CONTRATISTA**











843	10/01/2019	11/01/2019	28/12/2018	CE 1859	2	4006970316	ROMERO POGO CARLOS VICENTE	44,642.81	ROMERO POGO CARLOS VICENTE.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL SECTOR URBANO DEL CANTON GUALAQUIZA", CONTRATO N° 055-2018.		
221	05/04/2019	08/04/2019	05/04/2019	CE 439	2	4006970316	ROMERO POGO CARLOS VICENTE	10,574.13	ROMERO POGO CARLOS VICENTE.- PAGO DE LA PLANILLA 1. REALIUSTE DE PLANILLA Y DE ANTICIPO DEL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL SECTOR URBANO DEL CANTON GUALAQUIZA", CONTRATO N° 055-2018. FACT. 001001000000831	831	3786
281	23/04/2019	24/04/2019	23/04/2019	CE 552	2	4006970316	ROMERO POGO CARLOS VICENTE	10,367.92	ROMERO POGO CARLOS VICENTE.- PAGO DE LA PLANILLA 2 Y REALIUSTE DE LA PLANILLA 2 DEL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL SECTOR URBANO DEL CANTON GUALAQUIZA", CONTRATO N° 055-2018. FACT. 001001000000831	836	3860
393			17/06/2019	CE 884	2	4006970316	ROMERO POGO CARLOS VICENTE	18,727.36	ROMERO POGO CARLOS VICENTE.- PAGO DE LA PLANILLA 3 Y REALIUSTE PROVISIONAL 3 DEL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL SECTOR URBANO DEL CANTON GUALAQUIZA", CONTRATO N° 055-2018. FACT. 001001000000844, SE DESCUENTA EL VALOR DE \$ 1.50 DE LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA 1.50 DE LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA EL ROSARIO".		
393			17/06/2019	CE 882	2	4006970316	ROMERO POGO CARLOS VICENTE	8,353.50	ROMERO POGO CARLOS VICENTE.- PAGO DE LA PLANILLA 4 Y REALIUSTE PROVISIONAL DEL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL SECTOR URBANO DEL CANTON GUALAQUIZA", CONTRATO N° 055-2018. FACT. 001001000000840		



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 14-1-2019

Hora: 9:38:22

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: PATINO CARCHI SONIA MARIBEL 1220011

Num. Ref. BCE.:13834410

Institución Publica: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA							# Cta.: 1220011	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	4006970316	44,642.81	843	1103123459001	ROMERO POGO CARLOS VICENTE	2	11-01-2019 17:03:58	<i>Anticipo</i> ACREDITADA
<b>Total:</b>	<b>44,642.81</b>	<b>Reg.:1</b>						

[Atrás](#)

*ANTICIP.*





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 9-4-2019

Hora: 11:51:8

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: PATINO CARCHI SONIA MARIBEL 1220011

Num. Ref. BCE.:14114523

Institución Publica: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA										# Cta.: 1220011
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado		
BANECUADOR B.P.	3001276770	3,664.45	221	0190362221001	CONSTRUCTORA MARIN AREVALO CON	1	08-04-2019 17:33:25	ACREDITADA		
BANECUADOR B.P.	4006970316	9,380.81	221	1103123459001	ROMERO POGO CARLOS VICENTE	2	08-04-2019 17:33:25	ACREDITADA		
BANECUADOR B.P.	4006970316	10,574.13	221	1103123459001	ROMERO POGO CARLOS VICENTE	2	08-04-2019 17:33:25	ACREDITADA		
<b>Total:</b>	<b>23,619.39</b>	<b>Reg.:3</b>								

Atrás



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-4-2019

Hora: 11:14:10

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: PATINO CARCHI SONIA MARIBEL 1220011

Num. Ref. BCE.:14161289

Institución Publica: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA							# Cta.: 1220011	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	4011229184	5,264.71	281	1103820344001	CARTUCHE MOROCHO ANGEL XAVIER	2	24-04-2019 17:03:30	ACREDITADA
BANECUADOR B.P.	370111444	6,709.27	281	1102554852	CHAMBA ACARO HOLGER FREDDY	2	24-04-2019 17:03:30	ACREDITADA
BANECUADOR B.P.	4006970316	10,367.92	281	1103123459001	ROMERO POGO CARLOS VICENTE	2	24-04-2019 17:03:30	-P2 ACREDITADA
<b>Total:</b>	<b>22,341.90</b>	<b>Reg.:3</b>						

Atrás



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 1-10-2019

Hora: 17:53:20

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: SANDO YANGORA MARUJA NATIVIDAD 1220011

Num. Ref. BCE.:14336672

Institución Pública: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA							# Cta.: 1220011	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	370004017	5,062.56	393	0101028769	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERT	1	20-06-2019 17:14:59	ACREDITADA
BANECUADOR B.P.	3001268009	13,771.37	393	0104025010001	ORDOÑEZ MUÑOZ CHRISTIAN ROLAN	1	20-06-2019 17:14:59	ACREDITADA
BANECUADOR B.P.	4006970316	8,353.50	393	1103123459001	ROMERO POGO CARLOS VICENTE	2	20-06-2019 17:14:59	ACREDITADA
BANECUADOR B.P.	4006970316	18,727.36	393	1103123459001	ROMERO POGO CARLOS VICENTE	2	20-06-2019 17:14:59	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	500067187	6,583.13	393	0101638823	BARROS VELEZ ARTURO RENE	1	20-06-2019 00:00:00	ACREDITADA
<b>Total:</b>	<b>52,497.92</b>	<b>Reg.:5</b>						

Atrás ◀

ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
 (BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

Nivel Nacional

DENOMINACIÓN	2 0 1 8						2 0 1 9					
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Aceltes, lubricantes, hidráulicos y afines	356.45	360.41	360.42	360.42	360.42	360.42	360.42	360.42	360.43	360.43	360.43	353.07
<b>Acero en barras</b>	247.36	246.12	247.22	248.76	248.76	248.76	251.11	253.49	253.49	257.99	264.42	264.42
Acero estructural para puentes	385.95	387.55	386.64	388.75	388.86	393.87	390.93	389.66	395.11	394.13	395.25	389.73
Acetileno	231.67	231.67	227.65	227.65	227.65	226.22	226.22	226.22	226.22	226.22	226.22	226.22
Aditivos para hormigones estériles 3/	223.09	226.02	227.54	229.05	221.27	213.80	211.88	211.78	211.88	214.31	214.10	211.28
Alambres y cables para Inst. eléctricas	200.97	200.97	200.97	200.97	200.97	202.52	204.09	204.09	204.09	204.09	204.09	204.09
Alambres y cables para Inst. telefónicas												
Exteriores (1) 2/	184.33	183.89	179.59	182.29	182.36	181.85	181.19	179.52	183.97	181.78	183.97	182.36
Interiores	259.04	259.04	259.04	259.04	259.04	261.26	263.09	263.09	263.09	263.09	263.09	263.09
Alambres de metal	283.79	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93
Artículos de soldadura	232.02	232.02	224.66	224.66	224.66	223.69	223.69	223.69	223.69	223.69	223.69	223.69
Ascensores	128.85	129.60	130.10	129.93	129.93	130.18	132.68	131.93	134.77	134.60	135.02	135.43
Azulejos, cerámicos vitrificados y porcelanatos	192.63	192.63	192.63	192.63	192.63	192.63	193.88	191.76	191.17	191.17	191.17	191.17
Baldosas de vinil (fibra mineral)												
Baldosas de vinil (1) 5/	123.69	123.69	123.69	124.42	124.57	124.57	124.57	124.57	124.57	124.57	124.57	124.57
Betún petróleo (Astalto) (O)	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20
Bombas de Agua	163.36	163.87	164.12	165.26	164.88	165.01	169.12	169.63	169.94	170.26	170.32	170.26
Calderas	206.11	206.11	206.11	206.11	206.11	206.11	206.88	206.88	206.88	207.65	208.64	208.64
Cal química	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19
Carpint. de hierro (puertas enrollables)	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	260.96	260.96
Cementina	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31
Cemento Portland	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53
<b>Sacos</b>	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85
Granel	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16
Tipo II												
Granel	E1/	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30
Centrales telefónicas	67.43	67.43	67.60	67.52	67.84	68.01	68.50	68.17	68.09	67.76	67.68	67.84
Cerraduras y similares	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65
Combustibles (O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles (Mezcla 5% gasolina extra; y, 95% Diesel) (O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Serie suspendida ante recomendación de la Contraloría General del Estado, con Oficio No. 057351-DIAPA, del 16 de Noviembre de 2007; ver ANEXO 5, pág. # 53

BOLETÍN INEC-IPCC No 231

E1/ Índice a eliminarse, por falta de información de empresas productoras

## ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	Nivel Nacional											
	2 0 1 8						2 0 1 9					
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Ductos de planchas galvanizadas	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00
Emulsiones asfálticas (1/)	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84
Equipo de aire acondicionado	139.24	139.32	139.32	140.39	140.09	140.09	144.94	143.86	147.95	150.18	147.58	149.49
Equipo de circuito cerrado de televisión	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	136.07	136.07	136.07	136.07	136.07
Equipo para detección de incendios	102.75	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67
Equipo para lavado y secado de ropa	99.81	100.31	100.23	100.23	100.69	101.00	100.50	100.50	104.05	104.05	104.17	104.17
Equipo para tratamiento de aguas residuales	147.43	147.37	147.37	148.27	148.87	149.84	150.44	149.42	150.32	150.92	151.17	151.29
Equipo y maquinaria de Construc. vial	146.68	147.81	148.08	148.21	148.28	152.89	154.36	154.56	154.56	154.83	155.03	155.23
Equipo y maquinaria para aseo de áreas y vías públicas	151.52	152.08	152.88	153.80	154.05	154.11	157.13	156.88	157.56	157.44	157.50	157.50
Explosivos y Aditamentos	189.99	189.99	193.21	193.21	193.21	193.21	212.60	228.58	228.58	228.58	228.58	228.58
Grifería y similares	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79
Grupos electrógenos	156.78	156.92	159.39	159.32	159.32	159.54	160.12	160.41	160.63	160.56	160.63	160.63
Hidrantes	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74
Hormigón premezclado	219.27	219.58	219.48	219.48	217.24	216.88	216.88	216.88	216.88	216.88	216.88	216.88
Instalaciones eléctricas (vivienda)	216.83	216.83	216.83	216.83	216.67	217.03	217.40	217.37	217.37	217.37	217.37	217.38
Instalaciones sanitarias (vivienda)	219.74	219.74	219.74	219.74	219.74	219.74	219.74	222.54	222.88	222.91	222.94	224.07
Interruptores y tomacorrientes (tacos)	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71
Ladrillos arcilla (prensados Huecos)	314.30	314.30	313.71	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10
Láminas de acero de espesor mayor a 10 mm	137.06	137.25	140.05	139.84	137.19	137.25	138.25	140.80	140.92	141.05	141.05	140.42
Láminas y placas asfálticas	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79
Láminas y planchas Galv. Prepintadas moldeadas (cubiertas y recubrimientos)	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72
Luminarias para lámparas, aparatos y Acc. Eléctricos												
Para alumbrado público	121.58	121.58	120.18	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70
Para interiores	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)	504.12	504.12	504.12	504.12	504.12	504.12	498.29	498.29	498.29	500.27	497.69	497.69
Madera tratada químicamente (postes)	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63
Mallas diversas (tumbadas)	303.65	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80
Mallas metálicas (gaviones)	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33
Mallas metálicas para cerramiento	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58
Medidores y contadores de agua (I)	137.03	137.10	137.25	137.25	138.59	137.40	139.79	139.86	139.86	139.79	139.79	139.79

## ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	Nivel Nacional											
	2 0 1 8						2 0 1 9					
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Oxígeno	126.16	126.16	123.59	123.59	123.59	123.07	123.07	123.07	123.07	123.07	123.07	123.07
Parquet	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46
Perfiles de aluminio	188.37	188.37	188.37	188.37	188.37	188.37	188.37	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33
Perfiles estructurales de acero	256.63	256.63	256.63	256.71	256.80	256.80	256.65	251.70	251.70	249.28	247.11	249.56
Piezas de hierro fundido	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59
Piezas sanitarias de metal	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67
Piezas sanitarias porcelana vitrificada	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93
Inodoros	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82
Lavamanos	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65
Urinaríos	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48
Pinturas al látex	242.14	242.18	242.18	242.18	242.18	242.18	242.18	242.54	243.17	243.40	243.40	243.40
Pinturas anticorrosivas	248.07	248.07	248.07	248.07	248.07	248.07	248.07	248.07	249.29	250.28	250.28	250.28
Placas de piedra (cortada a máquina)	155.23	155.23	155.23	155.23	155.23	155.23	155.23	146.16	146.16	146.16	146.16	146.16
Placas y adoquines de piedra (cortada manualmente)	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99
Placas y piezas complementarias de fibro cemento E1/	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48
Postes de hormigón armado	288.57	288.57	288.57	288.57	288.57	288.57	288.65	288.65	288.65	288.65	288.65	288.65
Productos aislantes acústicos y térmicos de fibra (vidrio, mineral, etc) y Acc.	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36
Productos diversos de arcilla, gres (para recubrimiento y acabados)	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37
Productos de vidrio (mosaicos)	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48
Productos geosintéticos	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10
Productos metálicos estructurales electrosoldados	264.35	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57
Productos para juntas y tapajuntas	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54
Productos químicos para hormigón y morteros	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54
Repuestos para maquinaria de construcción	142.83	143.61	144.10	145.18	145.48	145.87	145.08	145.57	145.57	145.57	145.57	145.77

E1/ Índice a eliminarse, por falta de información de empresas productoras

BOLETÍN INEC-IPCO No 231

## ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	2 0 1 8						2 0 1 9					
							Nivel Nacional					
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Tableros contrachapados	251.03	251.03	251.03	251.03	251.03	251.03	251.03	251.03	251.03	251.03	251.03	251.03
Clase A	293.17	293.17	293.17	293.17	293.17	293.17	293.17	293.17	293.17	293.17	293.17	293.17
Clase B	254.30	254.30	254.30	254.30	254.30	254.30	254.30	254.30	254.30	254.30	254.30	254.30
Clase C	243.09	243.09	243.09	243.09	243.09	243.09	243.09	243.09	243.09	243.09	243.09	243.09
Tableros de control, distribución y Acc.	119.26	119.46	121.28	119.78	118.14	121.73	123.94	123.94	123.94	123.94	124.27	124.27
Tambores metálicos cerrados	169.60	169.60	169.60	169.60	169.60	169.60	169.60	169.60	169.60	169.60	169.60	169.60
Transformadores de distribución	215.86	215.86	215.86	215.86	215.86	215.86	215.86	215.86	215.86	215.86	215.86	215.86
Tubos y Acc.de acero negro y galvanizado sin costura para conducción de gases y líquidos	265.99	265.99	265.99	265.99	265.99	265.99	265.99	282.36	282.36	282.54	282.73	282.06
Tubos y Acc.de hierro o acero galvanizado para instalaciones eléctricas	223.15	223.15	223.15	223.15	223.15	223.15	223.15	222.40	222.40	222.40	222.40	222.05
Tubos y Acc. de hierro o acero (I)	212.11	211.70	211.50	212.71	213.31	214.52	212.51	214.72	213.71	213.51	214.12	212.51
Tubos y Acc. de cobre para conducción de gases y líquidos	259.28	258.85	258.85	258.85	258.85	258.85	258.78	256.79	256.29	255.86	255.86	255.86
Tubos y postes de hierro o acero negro y galvanizado para cerramiento	233.57	233.57	233.57	233.57	233.57	233.57	233.57	246.21	246.21	246.21	246.21	245.12
Tubos y accesorios de PVC												
Para alcantarillado	146.38	146.38	146.38	146.38	146.38	146.38	146.38	146.57	146.57	146.57	146.57	146.57
Para presión	103.66	103.66	103.66	103.66	103.66	103.66	103.66	103.89	103.89	103.89	103.89	107.90
Para desagüe	112.73	112.73	112.73	112.73	112.73	112.73	112.73	114.67	116.49	116.49	116.49	121.53
Para instalaciones eléctricas	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58	169.58
Tubos y accesorios de Polietileno Alta Densidad 9/	113.02	113.02	113.02	113.02	113.02	113.02	114.58	115.78	115.78	115.78	115.78	115.78
Tubos y accesorios de PRFV 6/	103.23	103.23	103.23	103.23	103.23	103.23	103.23	103.23	103.23	103.23	103.23	103.23
Válvulas de bronce (I)	163.62	163.62	163.62	163.62	163.62	163.62	163.62	163.62	163.62	163.62	163.62	163.62
Válvulas de hierro fundido	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76	188.76
Vehículos para transporte liviano	164.61	164.61	160.99	160.99	160.99	160.99	160.99	160.99	160.99	160.99	161.25	162.07
Vidrio plano	156.31	156.31	156.31	156.31	156.31	156.31	156.31	156.31	156.31	156.31	156.31	156.31
Vidrio plano (I)	120.59	120.61	120.61	120.87	120.89	120.89	121.18	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48

ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	2 0 1 8						2 0 1 9					
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	Adoquines de hormigón 8/	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87
Baldosas de hormigón	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	223.33	223.33	223.33	223.33	223.33
Bloques de hormigón	266.50	266.50	266.50	264.41	260.81	260.81	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53
Bordillos de hormigón 4/	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41
Ladrillos comunes de arcilla	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	131.29	131.29	131.29	131.29
Materiales pétreos	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	321.25	321.68	322.62	322.62
Tubos de hormigón simple y accesorios	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16

Azuay

DENOMINACIÓN	2 0 1 8						2 0 1 9					
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	Baldosas de hormigón	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19
Bloques de hormigón	174.61	175.03	175.20	175.20	175.20	176.07	176.07	180.52	180.52	176.91	176.91	176.91
Ladrillos comunes de arcilla	175.93	175.93	175.93	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	169.74
Tubos de hormigón simple y accesorios	389.21	389.21	389.21	389.21	389.21	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83

Cañar

DENOMINACIÓN	2 0 1 8						2 0 1 9					
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	Bloques de hormigón	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	248.82
Ladrillos comunes de arcilla	264.27	264.27	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51
Materiales pétreos	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87

Carchi



ÍNDICES DE GRUPOS DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

BASE ABRIL/12 2000 = 100,00

DENOMINACIÓN	2018						2019					
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Equipo para instalaciones eléctricas	159.21	159.35	160.99	160.30	159.57	161.24	162.40	162.50	162.58	162.55	162.72	162.72
Equipo y maquinaria	147.06	147.91	148.27	148.73	148.73	149.99	152.73	152.62	153.67	153.73	153.93	154.08
Materiales eléctricos	167.34	167.34	167.07	166.57	166.57	166.95	167.31	167.23	167.23	167.23	167.23	167.19
Productos de hormigón armado	289.57	289.57	289.84	290.07	290.07	290.07	290.11	290.11	290.11	290.11	290.11	290.11
Productos de hormigón simple	321.15	321.24	321.25	321.26	320.52	320.58	321.74	323.39	323.40	323.30	323.29	323.27
Productos metálicos	223.80	223.80	224.27	225.06	225.10	225.22	226.16	226.08	226.06	230.08	233.05	232.94
Índice General de la Construcción	237.73	237.86	238.07	238.19	238.00	239.15	241.02	241.66	241.79	242.31	243.04	243.56
Índice General al Consumidor	104.80	105.08	105.50	105.45	105.18	105.28	105.77	105.53	105.31	105.49	105.48	105.45

VARIACIONES PORCENTUALES MENSUALES

DENOMINACIÓN	JUL/18	AGO/18	SEP/18	OCT/18	NOV/18	DIC/18	ENE/19	FEB/19	MAR/19	ABR/19	MAY/19	JUN/19
	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SEP/18	OCT/18	NOV/18	DIC/18	ENE/19	FEB/19	MAR/19	ABR/19	MAY/19
Equipo para instalaciones eléctricas	0.11	0.09	1.03	-0.43	-0.46	1.05	0.72	0.06	0.05	-0.02	0.10	0.00
Equipo y maquinaria	0.27	0.51	0.31	0.31	0.00	0.85	1.83	-0.07	0.69	0.04	0.13	0.10
Materiales eléctricos	0.56	0.00	-0.16	-0.30	0.00	0.23	0.22	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.02
Productos de hormigón armado	0.00	0.00	0.09	0.08	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de hormigón simple	0.09	0.03	0.00	0.00	-0.23	0.02	0.36	0.51	0.00	-0.03	0.00	-0.01
Productos metálicos	-0.04	0.00	0.21	0.35	0.02	0.05	0.42	0.65	-0.01	0.59	1.29	-0.05
Índice General de la Construcción	0.16	0.05	0.09	0.05	-0.08	0.48	0.78	0.27	0.05	0.22	0.30	0.13
Índice General al Consumidor	-0.004	0.27	0.39	-0.05	-0.25	0.10	0.47	-0.23	-0.21	0.17	-0.004	-0.04

VARIACIONES PORCENTUALES ANUALES

DENOMINACIÓN	JUL/18	AGO/18	SEP/18	OCT/18	NOV/18	DIC/18	ENE/19	FEB/19	MAR/19	ABR/19	MAY/19	JUN/19
	JUL/17	AGO/17	SEP/17	OCT/17	NOV/17	DIC/17	ENE/18	FEB/18	MAR/18	ABR/18	MAY/18	JUN/18
Equipo para instalaciones eléctricas	2.22	1.56	3.10	3.43	2.58	3.52	3.12	2.28	2.60	2.00	2.85	2.31
Equipo y maquinaria	2.13	2.52	2.74	3.03	2.61	3.37	5.20	4.78	5.03	5.01	4.80	5.06
Materiales eléctricos	3.76	3.79	3.78	3.47	3.43	2.90	2.01	1.90	2.26	2.33	2.18	0.47
Productos de hormigón armado	0.45	0.45	0.29	0.37	0.37	0.37	0.27	0.33	0.17	0.17	0.18	0.19
Productos de hormigón simple	0.87	0.79	0.85	0.90	0.68	0.71	0.22	0.83	0.90	0.83	0.85	0.75
Productos metálicos	7.00	5.27	3.71	3.67	2.17	1.39	1.71	2.47	1.43	2.61	4.05	4.05
Índice General de la Construcción	2.25	1.92	1.64	1.67	1.25	1.49	2.12	2.22	2.07	2.24	2.62	2.54
Índice General al Consumidor	-0.57	-0.32	0.23	0.33	0.35	0.27	0.54	0.16	-0.12	0.19	0.37	0.61

BOLETÍN INEC- IPCO No 231

Enero 2015, es el primer mes oficial del IPC (Base: 2014=100) luego del cambio de año base. Las variaciones anuales a nivel de ciudades, estarán disponibles desde Enero 2016, cuando haya transcurrido un año de vigencia del IPC (Base: 2014=100); sin embargo, la existencia de factores de empalme a nivel nacional, posibilitan el cálculo de las variaciones anuales durante el año 2015.