

MEMORANDO

11 SEP 2020

Nº Registro ..... Hora: 09:11  
Recibido por: KSI R. EW

Memorando No. GADMG-OO.PP-2020- 00388M  
Gualaquiza, 11 de Septiembre de 2020.

Ingeniero.  
Francis Pavón Sanmartín  
**Alcalde del Gobierno Municipal de Gualaquiza**  
En su Despacho.

**Asunto:** Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Obra "**CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR SAKANAS PARROQUIA BOMBOIZA**"

Adjunto al presente remito a usted El Acta de Entrega Recepción Definitiva más reajustes Definitivos de la Obra "**CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR SAKANAS PARROQUIA BOMBOIZA**", adjudicado a la Constructora Marín Arévalo CONMAARCA C.A., cumpliendo lo que establece la **Cláusula Novena.- Reajuste de Precios** y **Clausula Octava.- Recepciones literal 18.03** La entrega –recepción definitiva de las obras materia de este contrato, se efectuará en el plazo mínimo de seis meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega recepción provisional. Reajustes Definitivos que el GAD Municipal de Gualaquiza tiene que cancelar el valor de **\$ 73.80** dólares americanos a favor de la Constructora Marín Arévalo CONMAARCA C.A

Por la atención que sabrá dar a la presente me suscribo de Usted,

Atentamente,



**Ing. Rómulo Fernán Calle Guzmán**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
CI. 1900181890  
Obras.publicas@gadgualaquiza.gob.ec  
2780-108 (ext. 141)  
RC/ca

Ing. Francis Pavón Sanmartín  
ALCALDE

AUTORIZA EL PAGO

DIRECCION FINANCIERA

Gualaquiza, .....de ..... de 2020





Memorando N° GADMGZA-OO.PP.-AC-021-2020  
Gualaquiza 08 de septiembre del 2020

Ingeniero  
Rómulo Calle Guzmán  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
Su despacho.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en calidad de técnico delegado para realizar la recepción definitiva de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR SAKANAS PARROQUIA BOMBOIZA", contrato asignado con el código MCO-GADMGZA-046-2018 suscrito entre el GAD Municipal de Gualaquiza y la Constructora Marín Arévalo Conmaarca C.A. como Contratista, adjunto la siguiente documentación (1 original y 2 copias):

Acta de entrega recepción definitiva  
Reajuste de precios definitivos  
Planilla de liquidación de reajuste de precios  
Comprobantes de pago

Con sentimientos de consideración y estima

Atentamente:

  
Ing. Angel Cartuche  
FISCALIZADOR



121197  
08/09/2020



# GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA

## FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE OBRA



001233

UNICA.    DEFIN.    PROV.

TIPO:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Señor

Gualaquiza, a 03 de Marzo de 2020

ALCALDE DEL CANTÓN

Ciudad

De mi consideración

Yo, Constructora Morin Arévalo Comarca C.A.

En calidad del contratista del GAD Municipal de Gualaquiza para ejecutar la obra: Construcción Multicancha Sector Sakanas Parroquia Bamboiza

Solicito se realice la recepción de los trabajos a mí encomendados.

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTRATISTA

Fecha de presentación de solicitud: 03 de MARZO de 2020


SECRETARIA GENERAL



Señor

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Su Despacho

*Ing. Angel Cantuche  
SE LE DECEGA*  


Señor Director:

Proceda a realizar o disponer la inspección y recepción de los trabajos de acuerdo a la presente solicitud.

ALCALDE DEL CANTÓN



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA

**POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR SAKANAS PARROQUIA BOMBOIZA”, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA Y LA CONSTRUCTORA MARÍN ARÉVALO CONMAARCA C.A.**

En la ciudad de Gualaquiza, a los 08 días del mes de marzo del 2020, intervienen por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza, representada por el Ing. Rómulo Calle Guzmán, Administrador del Contrato, Director de OO.PP. del GAD Municipal; Ing. Ángel Xavier Cartuche Morocho, Técnico Delegado para la recepción definitiva de la mencionada obra; y, por otra La Constructora Marín Arévalo Conmaarca C.A., en calidad de Contratista del Gobierno Municipal, con el objeto de suscribir la presente Acta de ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA, de acuerdo a las siguientes cláusulas.

### PRIMERA. - ANTECEDENTES

En la ciudad de Gualaquiza a los once días del mes de Diciembre del 2018, se suscribe el contrato signado con el código No. MCO-GADMGZA-046-2018 entre el Ing. Patricio Ávila Choco Alcalde; y, por otra La Constructora Marín Arévalo Conmaarca C.A. en calidad de Contratista del GAD Municipal, mediante el cual el último de los comparecientes se compromete con el GAD Municipal, a ejecutar la obra: “CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR SAKANAS PARROQUIA BOMBOIZA”

El valor referencial de la obra de acuerdo al contrato original asciende a la cantidad de: DIEZ Y SIETE MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 015/100 DÓLARES AMERICANOS (USD 17853.15) más IVA, de los cuales se cancela el 50% en calidad de anticipo y el 50% restante contra presentación de planillas mensuales debidamente aprobadas por fiscalización y administrador del contrato. El plazo para la entrega de los trabajos, objeto del presente contrato, debidamente ejecutados y a satisfacción del GAD Municipal, fue fijado en cuarenta y cinco (45) días calendario, contado a partir desde la entrega del anticipo que fue el 17 de Diciembre del 2018.

La Administración del Contrato estuvo a cargo del Ing. Rómulo Calle, Director de Obras Públicas, y la fiscalización a cargo del Ing. Pablo Faicán, Técnico del GAD Municipal.

### SEGUNDA. - RECEPCIÓN.

El Ing. Rómulo Calle, Administrador del Contrato, luego de tomar a consideración el formulario de Recepción de obra No. 001233 del 03 de Marzo del 2020, conforma la comisión técnica para la recepción definitiva de la obra.

Para este propósito la comisión revisa este contrato, los planos, las especificaciones técnicas, las planillas de obra y más documentos y realiza la inspección a los trabajos ejecutados en base a lo cual se establece lo siguiente:

El Contratista ha cumplido con el objeto del contrato y ha presentado las planillas que se han elaborado para el efecto y de acuerdo a los anexos respectivos con sujeción a los planos, especificaciones técnicas e instrucciones proporcionadas por el GAD Municipal de Gualaquiza, por lo que los trabajos se los considera a satisfacción.

### TERCERA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Según las planillas de obra, el anticipo cuyo monto ascendió a la suma de USD 8926.58 dólares americanos fue

descontado en su totalidad de acuerdo a lo que se detalla en el cuadro de liquidación económica.

En el transcurso de ejecución del proyecto se aprobó dos planillas de obra con sus respectivos reajustes de precios, cuyos valores se detallan en el siguiente cuadro:

**CUADRO DE LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

Monto Contrato:	17,853.15							Anticipo:	8,926.58
PLANILLA N°	FECHA	MONTO TOTAL	IVA 12%	TOTAL+ IVA	DESCUENTOS				LÍQUIDO A PAGAR
					DEL IVA 30%	ANTICIPO 50%	1% RENTA	MULTAS	
Anticipo (A)	dic.-18								8,926.58
<b>PLANILLAS OBRA CIVIL</b>									
Planilla # 01	ene.-19	4,380.23	525.63	4,905.86	157.69	2,190.12	43.80		2,514.25
Planilla # 02	feb.-19	13,470.02	1,616.40	15,086.42	484.92	6,736.46	134.70	35.71	7,694.63
<b>SUBTOTAL (B)</b>		<b>17,850.25</b>	<b>2,142.03</b>	<b>19,992.28</b>	<b>642.61</b>	<b>8,926.58</b>	<b>178.50</b>	<b>35.71</b>	<b>10,208.88</b>
<b>REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVOS</b>									
Anticipo	dic.-18	35.71	4.29	40.00	1.29	0.00	0.62		38.09
Planilla # 01	ene.-19	24.09	2.89	26.98	0.87	0.00	0.42		25.69
Planilla # 02	feb.-19	80.80	9.70	90.50	2.91	0.00	1.41		86.18
<b>SUBTOTAL (C)</b>		<b>140.60</b>	<b>16.88</b>	<b>157.48</b>	<b>5.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2.45</b>	<b>0.00</b>	<b>149.96</b>
<b>TOTAL (A+B+C)</b>		<b>17,990.9</b>	<b>2,158.91</b>	<b>20,149.76</b>	<b>647.68</b>	<b>8,926.58</b>	<b>180.95</b>	<b>35.71</b>	<b>19,285.42</b>

**CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES DEFINITIVOS**

PLANILLA N°	REAJUSTE PROVISIONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL + IVA	DESCUENTOS			LÍQUIDO A PAGAR
						IVA 30%	ANTICIPO	ADM. DE LEY	
ANTICIPO	35.70	35.71	0.01	0	0.01	0	0	0	0.01
PLANILLA N° 1	8.76	24.09	15.33	1.84	17.17	0.55	0	0.27	16.35
PLANILLA N° 2	26.94	80.80	53.86	6.46	60.32	1.94	0	0.94	57.44
<b>TOTALES</b>			<b>69.20</b>	<b>8.3</b>	<b>77.5</b>	<b>2.49</b>	<b>0</b>	<b>1.21</b>	<b>73.80</b>

Que la entidad contratante de acuerdo al cuadro de liquidación de reajustes definitivos debe cancelar el valor de Setenta y tres con 80/100 dólares al contratista.

**CUARTA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

Según la información que reposa en los archivos de la Dirección de Obras Públicas, la liquidación de plazos es la siguiente:

Fecha firma contrato	11-dic.-2018
Plazo contractual	45 Días
Fecha inicio obra	17-dic.-2018
Fecha vencimiento plazo	30-enero.-2019
Fecha de terminación de la obra	01-feb.-2019
Fecha suscripción acta provisional	01-feb.-2019
Fecha solicitud recepción definitiva	03-Mar.-2020

De esta manera se determina que el contratista, ha terminado los trabajos encomendados dentro de los plazos previstos, en consecuencia, no se hace acreedor a multa por este concepto.

**QUINTA. - RESPONSABILIDAD**

El contratista, no obstante a la suscripción de la presente acta de recepción definitiva, responderá por vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibidem, hasta por 10 años a partir de la fecha de recepción definitiva.

**SEXTA. - CONSTANCIA DE RECEPCIÓN**

En base a los puntos anteriormente citados, los miembros de la Comisión convienen en dar por recibidos los trabajos realizados de manera DEFINITIVA. Para constancia de lo aquí actuado se firma en original y dos copias del mismo tenor y efecto en el día de su celebración.



**Ing. Rómulo Calle Guzmán**  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



**Constructora Conmaarca C.A.**  
**CONTRATISTA**



**Ing. Ange Cartuche**  
**TÉCNICO DELEGADO**

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA**

**REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO**

OBRA:	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR SAKANAS PARROQUIA BOMBOIZA		
UBICACION:	SAKANAS	FECHA BASE REAJUSTES:	oct-18
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CONMAARCA C.A.	FECHA DEL REAJUSTE:	dic-18
FIRMA CONTRATO:	11-dic.-2018	ANTICIPO	8,926.58
MONTO CONTRATO:	17,853.15	MONTO A REAJUSTARSE:	8,926.58

COMPONENTE MANO DE OBRA (CUARILLA TIPO)	SALARIO BASE	SALARIO REAJUSTE	COEFICTES CUADRILLA TIPO CNTR	INDICES OFERTA	INDICES PAGO
DESCRIPCIÓN	oct-2018	dic-2018		Bo	B1
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	3.51	3.51	0.664	2.331	2.331
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	3.55	3.55	0.290	1.030	1.030
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	3.93	3.93	0.036	0.141	0.141
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1	3.95	3.95	0.004	0.016	0.016
CHOFERES PROFESIONALES TIPO E	5.15	5.15	0.006	0.031	0.031
ÍNDICES DE MANO DE OBRA			1.000	3.549	3.549

COMPONENTE MATERIALES		ÍNDICES OFERTA (o)	ÍNDICES PAGO (1)	RELACIÓN DE INDICES	COEFICTES FORM POL CONTRACT	FACTOR REAJUSTE
DESCRIPCIÓN	SIMB	oct-2018	dic-2018	Ri=(i1/i0)		Fr=Ri*COEF
MANO DE OBRA	B	3.549	3.549	1.000	0.277	0.277
CEMENTO PORTLAND-TIPO I - SACOS	D	171.85	171.585	0.998	0.120	0.120
EQUIPO Y MAQUINARIA DE COBSTRUCCION VIAL	E	148.21	152.890	1.032	0.119	0.123
PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES ELECTROSOLDADOS	F	280.57	280.570	1.000	0.057	0.057
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO	H	256.71	256.800	1.000	0.049	0.049
LAMPARAS, APARATOS Y ACC. ELECTRICOS- PARA ALUMBRADOS PUBLICOS	I	117.70	117.700	1.000	0.099	0.099
MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA)	M	504.12	504.120	1.000	0.083	0.083
MATERIALES PETREOS (AZUAY)	P	313.78	313.780	1.000	0.103	0.103
INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR URBANO- GENERAL NACIONAL)	X	105.45	105.28	0.998	0.093	0.093
FACTOR DE REAJUSTE:					1.000	1.004

LIQUIDACION DEL REAJUSTE	
MONTO DE LA PLANILLA A REAJUSTAR:	8,926.58
MONTO DE LA PLANILLA REAJUSTADA:	8,962.29
VALOR DE ESTE REAJUSTE:	35.71
IVA GENERADO:	12.00% 4.29
SUBTOTAL	40.00
DESCUENTOS:	
IVA:	30.00% 1.29
IMPUESTO A LA RENTA:	1.75% 0.62
<b>TOTAL</b>	<b>38.09</b>

  
 Ing. ÁNGEL CARTUCHE  
 TÉCNICO DELEGADO

  
 CONSTRUCTORA CONMAARCA C.A.  
 CONTRATISTA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA**

**REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA 01**

OBRA:	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR SAKANAS PARROQUIA BOMBOIZA		
UBICACION:	SAKANAS	FECHA BASE REAJUSTES:	oct-18
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CONMAARCA C.A.	FECHA DEL REAJUSTE:	mar-19
FIRMA CONTRATO:	11-dic-2018	DESC. ANTICIPO:	2,190.12
MONTO PLANILLA:	4,380.23	MONTO A REAJUSTARSE:	2,190.11

COMPONENTE MANO DE OBRA (CUARILLA TIPO)	SALARIO BASE	SALARIO REAJUSTE	COEFICTES CUADRILLA TIPO CNTR	INDICES OFERTA	INDICES PAGO
	oct-2018	mar-2019		Bo	B1
DESCRIPCIÓN					
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	3.51	3.58	0.664	2.331	2.377
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	3.55	3.62	0.290	1.030	1.050
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	3.93	4.01	0.036	0.141	0.144
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1	3.95	4.03	0.004	0.016	0.016
CHOFERES PROFESIONALES TIPO E	5.15	5.26	0.006	0.031	0.032
ÍNDICES DE MANO DE OBRA			1.000	3.549	3.619

COMPONENTE MATERIALES		ÍNDICES OFERTA (o)	ÍNDICES PAGO (1)	RELACION DE INDICES	COEFICTES FORM POL CONTRACT	FACTOR REAJUSTE
DESCRIPCIÓN	SIMB	oct-2018	mar-2019	Ri=(i1/i0)		Fr=Ri*COEF
MANO DE OBRA	B	3.549	3.619	1.020	0.277	0.283
CEMENTO PORTLAND-TIPO I - SACOS	D	171.85	171.85	1.000	0.120	0.120
EQUIPO Y MAQUINARIA DE COBSTRUCCION VIAL	E	148.21	154.56	1.043	0.119	0.124
PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES	F	280.57	280.57	1.000	0.057	0.057
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO	H	256.71	251.70	0.980	0.049	0.048
LAMPARAS, APARATOS Y ACC. ELECTRICOS- PARA	I	117.70	117.70	1.000	0.099	0.099
MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA)	M	504.12	498.29	0.988	0.083	0.082
MATERIALES PETREOS (AZUAY)	P	313.78	321.25	1.024	0.103	0.105
INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR URBANO-	X	105.45	105.31	0.999	0.093	0.093
FACTOR DE REAJUSTE:					1.000	1.011

LIQUIDACION DEL REAJUSTE		
MONTO DE LA PLANILLA A REAJUSTAR:		2,190.11
MONTO DE LA PLANILLA REAJUSTADA:		2,214.20
VALOR DE ESTE REAJUSTE:		24.09
IVA GENERADO:	12.00%	2.89
SUBTOTAL		26.98
DESCUENTOS:		
IVA:	30.00%	0.87
IMPUESTO A LA RENTA:	1.75%	0.42
TOTAL		25.69

  
 Ing. ANGEL CARTUCHE  
 TÉCNICO DELEGADO

  
 CONSTRUCTORA CONMAARCA C.A.  
 CONTRATISTA



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA**

**REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA 02**

OBRA:	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR SAKANAS PARROQUIA BOMBOIZA		
UBICACION:	SAKANAS	FECHA BASE REAJUSTES:	oct-18
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CONMAARCA C.A.	FECHA DEL REAJUSTE:	abr-19
FIRMA CONTRATO:	11-dic.-2018	DESC. ANTICIPO:	6,736.46
MONTO PLANILLA:	13,470.02	MONTO A REAJUSTARSE:	6,733.56

COMPONENTE MANO DE OBRA (CUARILLA TIPO) DESCRIPCIÓN	SALARIO BASE	SALARIO REAJUSTE	COEFICTES CUADRILLA TIPO CNTR	INDICES OFERTA	INDICES PAGO
	oct-2018	abr-2019		Bo	B1
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	3.51	3.58	0.664	2.331	2.377
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	3.55	3.62	0.290	1.030	1.050
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	3.93	4.01	0.036	0.141	0.144
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1	3.95	4.03	0.004	0.016	0.016
CHOFERES PROFESIONALES TIPO E	5.15	5.26	0.006	0.031	0.032
<b>ÍNDICES DE MANO DE OBRA</b>			1.000	3.549	3.619

COMPONENTE MATERIALES DESCRIPCIÓN	SIMB	INDICES OFERTA (o)	INDICES PAGO (1)	RELACION DE INDICES	COEFICTES FORM POL CONTRACT	FACTOR REAJUSTE
		oct-2018	abr-2019	RI=(i1/i0)		Fr=RI*COEF
MANO DE OBRA	B	3.549	3.619	1.020	0.277	0.283
CEMENTO PORTLAND-TIPO I - SACOS	D	171.85	171.85	1.000	0.120	0.120
EQUIPO Y MAQUINARIA DE COBSTRUCCION VIAL	E	148.21	154.83	1.045	0.119	0.124
PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES	F	280.57	280.57	1.000	0.057	0.057
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO	H	256.71	249.28	0.971	0.049	0.048
LAMPARAS, APARATOS Y ACC. ELECTRICOS- PARA	I	117.70	117.70	1.000	0.099	0.099
MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA)	M	504.12	500.27	0.992	0.083	0.082
MATERIALES PETREOS (AZUAY)	P	313.78	321.68	1.025	0.103	0.106
INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR URBANO-	X	105.45	105.49	1.000	0.093	0.093
<b>FACTOR DE REAJUSTE:</b>					1.000	1.012

LIQUIDACION DEL REAJUSTE		
MONTO DE LA PLANILLA A REAJUSTAR:	6,733.56	
MONTO DE LA PLANILLA REAJUSTADA:	6,814.36	
VALOR DE ESTE REAJUSTE:	80.80	
IVA GENERADO:	12.00%	9.70
<b>SUBTOTAL</b>	<b>90.50</b>	
<b>DESCUENTOS:</b>		
IVA:	30.00%	2.91
IMPUESTO A LA RENTA:	1.75%	1.41
<b>TOTAL</b>	<b>86.18</b>	

  
 Ing. ÁNGEL CARTUCHE  
 TÉCNICO DELEGADO

  
 CONSTRUCTORA CONMAARCA C.A.  
 CONTRATISTA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES DE PRECIOS**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR SAKANAS PARROQUIA BOMBOIZA**

REAJUSTES PROVISIONALES						
PLANILLAS	VALOR DEL REAJUSTE	IVA 12%	TOTAL + IVA	DESCUENTOS		TOTAL PAGADO
				30% IVA	1% IMP. RENTA	
REAJUSTE ANTICIPO	35.70	4.28	39.98	1.28	0.62	38.08
REAJUSTE PLANILLA Nº 1	8.76	1.05	9.81	0.32	0.15	9.34
REAJUSTE PLANILLA Nº 2	26.94	3.23	30.17	0.97	0.47	28.73
<b>TOTAL</b>	<b>71.40</b>	<b>8.56</b>	<b>79.96</b>	<b>2.57</b>	<b>1.24</b>	<b>76.15</b>

REAJUSTES DEFINITIVOS						
PLANILLAS	VALOR DEL REAJUSTE	IVA 12%	TOTAL + IVA	DESCUENTOS		TOTAL REAJUSTADO
				30% IVA	1.75% IMP. RENTA	
REAJUSTE ANTICIPO	35.71	4.29	40.00	1.29	0.62	38.09
REAJUSTE PLANILLA Nº 1	24.09	2.89	26.98	0.87	0.42	25.69
REAJUSTE PLANILLA Nº 2	80.80	9.70	90.50	2.91	1.41	86.18
<b>TOTAL</b>	<b>140.60</b>	<b>16.88</b>	<b>157.48</b>	<b>5.07</b>	<b>2.45</b>	<b>149.96</b>

LIQUIDACION DE REAJUSTES						
PLANILLAS	VALOR DEL REAJUSTE	IVA 12%	TOTAL + IVA	DESCUENTOS		TOTAL A PAGAR
				30% IVA	1.75% IMP. RENTA	
REAJUSTE ANTICIPO	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
REAJUSTE PLANILLA Nº 1	15.33	1.84	17.17	0.55	0.27	16.35
REAJUSTE PLANILLA Nº 2	53.86	6.46	60.32	1.94	0.94	57.44
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>69.20</b>	<b>8.30</b>	<b>77.50</b>	<b>2.49</b>	<b>1.21</b>	<b>73.80</b>

**SON: SETENTA Y TRES CON 080/100 DÓLARES AMERICANOS**

  
**Ing. ÁNGEL CARTUCHE**  
**TÉCNICO DELEGADO**

  
**CONSTRUCTORA CONMAARCA C.A.**  
**CONTRATISTA**

ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	Nivel Nacional											
	2018					2019						
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Aceites, lubricantes, hidráulicos y afines	360.41	360.42	360.42	360.42	360.42	360.42	360.42	360.43	360.43	360.43	353.07	351.70
Acero en barras	246.12	247.22	248.76	248.76	248.76	251.11	253.49	253.49	257.99	264.42	264.42	264.42
Acero estructural para puentes	387.55	386.64	388.75	388.86	393.87	390.93	389.66	395.11	394.13	395.25	389.73	392.28
Acetileno	231.67	227.65	227.65	227.65	226.22	226.22	226.22	226.22	226.22	226.22	226.22	232.00
Aditivos para hormigones asfálticos 3/	226.02	227.54	229.05	221.27	213.80	211.88	211.78	211.88	214.31	214.10	211.28	209.56
Alambres y cables para Inst. eléctricas	200.97	200.97	200.97	200.97	202.52	204.09	204.09	204.09	204.09	204.09	204.09	204.09
Alambres y cables para Inst. telefónicas												
Exteriores (I) 2/	183.89	179.59	182.29	182.36	181.85	181.19	179.52	183.97	181.78	183.97	182.36	179.88
Interiores	259.04	259.04	259.04	259.04	261.26	263.09	263.09	263.09	263.09	263.09	263.09	263.09
Alambres de metal	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93
Artículos de soldadura	232.02	224.66	224.66	224.66	223.69	223.69	223.69	223.69	223.69	223.69	223.69	245.89
Ascensores	129.60	130.10	129.93	129.93	130.18	132.68	131.93	134.77	134.60	135.02	135.43	135.35
Azulejos, cerámicos vitrificados y porcelanatos	192.63	192.63	192.63	192.63	192.63	193.88	191.76	191.17	191.17	191.17	191.17	191.17
Baldosas de vinil (fibra mineral)												
Baldosas de vinil (I) 5/	123.69	123.69	124.42	124.57	124.57	124.57	124.57	124.57	124.57	124.57	124.57	124.57
Betún petróleo (Asfalto) (O)	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20
Bombas de Agua	163.87	164.12	165.26	164.88	165.01	169.12	169.63	169.94	170.26	170.32	170.26	170.20
Calderas	206.11	206.11	206.11	206.11	206.11	206.88	206.88	206.88	207.65	208.64	208.64	212.36
Cal química	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19
Carpint. de Hierro (puertas enrollables)	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	260.96	260.96	260.96
Cementina	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31
Cemento Portland	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53
Sacos	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85
Granel	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16
Tipo II												
Granel	E1/	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30
Centrales telefónicas	67.43	67.60	67.52	67.84	68.01	68.50	68.17	68.09	67.76	67.68	67.84	67.93
Cerraduras y similares	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65
Combustibles (O)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Combustibles (Mezcla 5% gasolina extra; y, 95% Diesel) (O)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

\* Serie suspendida ante recomendación de la Contraloría General del Estado, con Oficio No. 057351-DIAPA, del 16 de Noviembre de 2007; ver ANEXO 5, pág. # 53

E1/ Índice a eliminarse, por falta de información de empresas productoras

**ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN**

(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	Nivel Nacional											
	2018					2019						
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Ductos de planchas galvanizadas	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00
Emulsiones asfálticas (1/)	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84
Equipo de aire acondicionado	139.32	139.32	140.39	140.09	140.09	144.94	143.86	147.95	150.18	147.56	149.49	150.87
Equipo de circuito cerrado de televisión	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	136.07	136.07	136.07	136.07	136.07	136.59
Equipo para detección de incendios	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67
Equipo para lavado y secado de ropa	100.31	100.23	100.23	100.69	101.00	100.50	100.50	104.05	104.05	104.17	104.17	104.17
Equipo para tratamiento de aguas residuales	147.37	147.37	148.27	148.87	149.84	150.44	149.42	150.32	150.92	151.17	151.29	151.29
Equipo y maquinaria de Construc. vial	147.81	148.08	148.21	148.28	152.89	154.36	154.56	154.56	154.83	155.03	155.23	155.36
Equipo y maquinaria para aseo de áreas y vías publicas	152.08	152.88	153.80	154.05	154.11	157.13	156.88	157.56	157.44	157.50	157.50	159.41
Explosivos y Aditamentos	189.99	193.21	193.21	193.21	193.21	212.60	228.58	228.58	228.58	228.58	228.58	228.58
Grifería y similares	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79
Grupos electrógenos	156.92	159.39	159.32	159.32	159.54	160.12	160.41	160.63	160.56	160.63	160.63	160.63
Hidrantes	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74
Hormigón premezclado	219.58	219.48	219.48	217.24	216.88	216.88	216.88	216.88	216.88	216.88	216.88	216.98
Instalaciones eléctricas (vivienda)	216.83	216.83	216.83	216.67	217.03	217.40	217.37	217.37	217.37	217.37	217.36	219.07
Instalaciones sanitarias (vivienda)	219.74	219.74	219.74	219.74	219.74	219.74	222.54	222.88	222.91	222.94	224.07	224.88
Interruptores y tomacorrientes (tacos)	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71
Ladrillos arcilla (prensados huecos)	314.30	313.71	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10
Láminas de acero de espesor mayor a 10 mm	137.25	140.05	139.86	137.19	137.25	138.25	140.80	140.92	141.05	141.05	140.42	139.37
Láminas y placas asfálticas	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79
Láminas y planchas Galv. Preplastadas moldeadas (cubiertas y recubrimientos)	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72
Luminarias para lámparas, aparatos y Acc. Eléctricos												
Para alumbrado público	121.58	120.18	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70
Para Interiores	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)	504.12	504.12	504.12	504.12	504.12	498.29	498.29	498.29	500.27	497.69	497.69	497.69
Madera tratada químicamente (postes)	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63
Mallas diversas (tumbados)	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80
Mallas metálicas (gaviones)	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33
Mallas metálicas para ceramiento	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58
Medidores y contadores de agua (1)	137.10	137.25	137.25	138.59	137.40	139.79	139.86	139.86	139.79	139.79	139.79	139.86

ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	Nivel Nacional											
	2018					2019						
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Oxígeno	126.16	123.59	123.59	123.59	123.07	123.07	123.07	123.07	123.07	123.07	123.07	129.25
Parquet	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46
Perfiles de aluminio	188.37	188.37	188.37	188.37	188.37	188.37	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33
Perfiles estructurales de acero	256.63	256.63	256.71	256.80	256.80	256.65	251.70	251.70	249.28	247.11	249.56	252.36
Piezas de hierro fundido	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59
Piezas sanitarias de metal	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67
Piezas sanitarias porcelana vitrificada	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	254.70
Inodoros	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.37
Lavamanos	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	263.94
Urinaros	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48
Pinturas al látex	242.18	242.18	242.18	242.18	242.18	242.18	242.54	243.17	243.40	243.40	243.40	243.40
Pinturas anticorrosivas	248.07	248.07	248.07	248.07	248.07	248.07	248.07	249.29	250.28	250.28	250.28	250.28
Placas de piedra (cortada a máquina)	155.23	155.23	155.23	155.23	155.23	155.23	146.16	146.16	146.16	146.16	146.16	146.16
Placas y adoquines de piedra (cortada manualmente)	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99
Placas y piezas complementarias de fibro cemento	E1/	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48
Postes de hormigón armado	288.57	288.57	288.57	288.57	288.57	288.65	288.65	288.65	288.65	288.65	288.65	288.65
Productos aislantes acústicos y térmicos de fibra (vidrio, mineral, etc) y Acc.	E1/	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36
Productos diversos de arcilla, gres (para recubrimiento y acabados)	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37
Productos de vidrio (mosaicos)	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48
Productos geotérmicos	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10
Productos metálicos estructurales electrosoldados	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57
Productos para juntas y lapajuntas	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54
Productos químicos para hormigón y morteros	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54
Repuestos para maquinaria de construcción	143.61	144.10	145.18	145.48	145.87	145.08	145.57	145.57	145.57	145.57	145.77	145.77

E1/ Índice a eliminarse, por falta de información de empresas productoras

BOLETÍN INEC-IPCO No 232

**ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN**

(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	2018					2019						
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
	Adoquines de hormigón 8/	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87
Baldosas de hormigón	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	223.33	223.33	223.33	223.33	223.33	223.33
Bloques de hormigón	266.50	266.50	264.41	260.81	260.81	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53
Bordillos de hormigón 4/	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41
Ladrillos comunes de arcilla	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	131.29	131.29	131.29	131.29	131.29
Materiales pétreos	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	321.25	321.68	322.62	322.62	298.22
Tubos de hormigón simple y accesorios	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16

Azuay

DENOMINACIÓN	2018					2019						
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
	Baldosas de hormigón	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19
Bloques de hormigón	175.03	175.20	175.20	175.20	176.07	176.07	180.52	180.52	176.91	176.91	176.91	176.91
Ladrillos comunes de arcilla	175.93	175.93	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	169.74	164.97
Tubos de hormigón simple y accesorios	389.21	389.21	389.21	389.21	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	400.63

Cañar

DENOMINACIÓN	2018					2019						
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
	Bloques de hormigón	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	248.82	248.82
Ladrillos comunes de arcilla	264.27	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51
Materiales pétreos	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87

Carchi

BOLETÍN INEC-IPCO No 232

CADA HECHO DE TU VIDA Cuenta



INDICE GENERAL NACIONAL

AÑOS \ MESES	MESES											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2018	105.20	105.37	105.43	105.29	105.09	104.81	104.80	105.08	105.50	105.45	105.18	105.28
2019	105.77	105.53	105.31	105.49	105.48	105.45	105.54	105.43	105.42			

**Nota:**

Los índices del IPC (Base: 2004=100) han sido empalmados para enlazarse a los índices del IPC (Base: 2014=100)

**Fuente:** Índice de Precios al Consumidor





ARCHIVO | INSERTAR | DISEÑO DE PÁGINA | FÓRMULAS | DATOS | REVISAR | VISTA | DESARROLLADOR  
 PAGO DE REALIZADOS 19 2019 TESORERÍA (versión 2) (por favor, no borrar) - Excel (Formato de información de protección)

Fuente: TRANSCONVOY S.A.  
 Celda: 11 | Fuente: A | Fuente: K | Fuente: N | Fuente: S | Fuente: U | Fuente: V | Fuente: W | Fuente: X | Fuente: Y | Fuente: Z | Fuente: AA | Fuente: AB | Fuente: AC | Fuente: AD | Fuente: AE | Fuente: AF | Fuente: AG | Fuente: AH | Fuente: AI | Fuente: AJ | Fuente: AK | Fuente: AL | Fuente: AM | Fuente: AN | Fuente: AO | Fuente: AP | Fuente: AQ | Fuente: AR | Fuente: AS | Fuente: AT | Fuente: AU | Fuente: AV | Fuente: AW | Fuente: AX | Fuente: AY | Fuente: AZ | Fuente: BA | Fuente: BB | Fuente: BC | Fuente: BD | Fuente: BE | Fuente: BF | Fuente: BG | Fuente: BH | Fuente: BI | Fuente: BJ | Fuente: BK | Fuente: BL | Fuente: BM | Fuente: BN | Fuente: BO | Fuente: BP | Fuente: BQ | Fuente: BR | Fuente: BS | Fuente: BT | Fuente: BU | Fuente: BV | Fuente: BW | Fuente: BX | Fuente: BY | Fuente: BZ | Fuente: CA | Fuente: CB | Fuente: CC | Fuente: CD | Fuente: CE | Fuente: CF | Fuente: CG | Fuente: CH | Fuente: CI | Fuente: CJ | Fuente: CK | Fuente: CL | Fuente: CM | Fuente: CN | Fuente: CO | Fuente: CP | Fuente: CQ | Fuente: CR | Fuente: CS | Fuente: CT | Fuente: CU | Fuente: CV | Fuente: CW | Fuente: CX | Fuente: CY | Fuente: CZ | Fuente: DA | Fuente: DB | Fuente: DC | Fuente: DD | Fuente: DE | Fuente: DF | Fuente: DG | Fuente: DH | Fuente: DI | Fuente: DJ | Fuente: DK | Fuente: DL | Fuente: DM | Fuente: DN | Fuente: DO | Fuente: DP | Fuente: DQ | Fuente: DR | Fuente: DS | Fuente: DT | Fuente: DU | Fuente: DV | Fuente: DW | Fuente: DX | Fuente: DY | Fuente: DZ | Fuente: EA | Fuente: EB | Fuente: EC | Fuente: ED | Fuente: EE | Fuente: EF | Fuente: EG | Fuente: EH | Fuente: EI | Fuente: EJ | Fuente: EK | Fuente: EL | Fuente: EM | Fuente: EN | Fuente: EO | Fuente: EP | Fuente: EQ | Fuente: ER | Fuente: ES | Fuente: ET | Fuente: EU | Fuente: EV | Fuente: EW | Fuente: EX | Fuente: EY | Fuente: EZ | Fuente: FA | Fuente: FB | Fuente: FC | Fuente: FD | Fuente: FE | Fuente: FF | Fuente: FG | Fuente: FH | Fuente: FI | Fuente: FJ | Fuente: FK | Fuente: FL | Fuente: FM | Fuente: FN | Fuente: FO | Fuente: FP | Fuente: FQ | Fuente: FR | Fuente: FS | Fuente: FT | Fuente: FU | Fuente: FV | Fuente: FW | Fuente: FX | Fuente: FY | Fuente: FZ | Fuente: GA | Fuente: GB | Fuente: GC | Fuente: GD | Fuente: GE | Fuente: GF | Fuente: GG | Fuente: GH | Fuente: GI | Fuente: GJ | Fuente: GK | Fuente: GL | Fuente: GM | Fuente: GN | Fuente: GO | Fuente: GP | Fuente: GQ | Fuente: GR | Fuente: GS | Fuente: GT | Fuente: GU | Fuente: GV | Fuente: GW | Fuente: GX | Fuente: GY | Fuente: GZ | Fuente: HA | Fuente: HB | Fuente: HC | Fuente: HD | Fuente: HE | Fuente: HF | Fuente: HG | Fuente: HH | Fuente: HI | Fuente: HJ | Fuente: HK | Fuente: HL | Fuente: HM | Fuente: HN | Fuente: HO | Fuente: HP | Fuente: HQ | Fuente: HR | Fuente: HS | Fuente: HT | Fuente: HU | Fuente: HV | Fuente: HW | Fuente: HX | Fuente: HY | Fuente: HZ | Fuente: IA | Fuente: IB | Fuente: IC | Fuente: ID | Fuente: IE | Fuente: IF | Fuente: IG | Fuente: IH | Fuente: II | Fuente: IJ | Fuente: IK | Fuente: IL | Fuente: IM | Fuente: IN | Fuente: IO | Fuente: IP | Fuente: IQ | Fuente: IR | Fuente: IS | Fuente: IT | Fuente: IU | Fuente: IV | Fuente: IW | Fuente: IX | Fuente: IY | Fuente: IZ | Fuente: JA | Fuente: JB | Fuente: JC | Fuente: JD | Fuente: JE | Fuente: JF | Fuente: JG | Fuente: JH | Fuente: JI | Fuente: JJ | Fuente: JK | Fuente: JL | Fuente: JM | Fuente: JN | Fuente: JO | Fuente: JP | Fuente: JQ | Fuente: JR | Fuente: JS | Fuente: JT | Fuente: JU | Fuente: JV | Fuente: JW | Fuente: JX | Fuente: JY | Fuente: JZ | Fuente: KA | Fuente: KB | Fuente: KC | Fuente: KD | Fuente: KE | Fuente: KF | Fuente: KG | Fuente: KH | Fuente: KI | Fuente: KJ | Fuente: KK | Fuente: KL | Fuente: KM | Fuente: KN | Fuente: KO | Fuente: KP | Fuente: KQ | Fuente: KR | Fuente: KS | Fuente: KT | Fuente: KU | Fuente: KV | Fuente: KW | Fuente: KX | Fuente: KY | Fuente: KZ | Fuente: LA | Fuente: LB | Fuente: LC | Fuente: LD | Fuente: LE | Fuente: LF | Fuente: LG | Fuente: LH | Fuente: LI | Fuente: LJ | Fuente: LK | Fuente: LL | Fuente: LM | Fuente: LN | Fuente: LO | Fuente: LP | Fuente: LQ | Fuente: LR | Fuente: LS | Fuente: LT | Fuente: LU | Fuente: LV | Fuente: LW | Fuente: LX | Fuente: LY | Fuente: LZ | Fuente: MA | Fuente: MB | Fuente: MC | Fuente: MD | Fuente: ME | Fuente: MF | Fuente: MG | Fuente: MH | Fuente: MI | Fuente: MJ | Fuente: MK | Fuente: ML | Fuente: MM | Fuente: MN | Fuente: MO | Fuente: MP | Fuente: MQ | Fuente: MR | Fuente: MS | Fuente: MT | Fuente: MU | Fuente: MV | Fuente: MW | Fuente: MX | Fuente: MY | Fuente: MZ | Fuente: NA | Fuente: NB | Fuente: NC | Fuente: ND | Fuente: NE | Fuente: NF | Fuente: NG | Fuente: NH | Fuente: NI | Fuente: NJ | Fuente: NK | Fuente: NL | Fuente: NM | Fuente: NO | Fuente: NP | Fuente: NQ | Fuente: NR | Fuente: NS | Fuente: NT | Fuente: NU | Fuente: NV | Fuente: NW | Fuente: NX | Fuente: NY | Fuente: NZ | Fuente: OA | Fuente: OB | Fuente: OC | Fuente: OD | Fuente: OE | Fuente: OF | Fuente: OG | Fuente: OH | Fuente: OI | Fuente: OJ | Fuente: OK | Fuente: OL | Fuente: OM | Fuente: ON | Fuente: OO | Fuente: OP | Fuente: OQ | Fuente: OR | Fuente: OS | Fuente: OT | Fuente: OU | Fuente: OV | Fuente: OW | Fuente: OX | Fuente: OY | Fuente: OZ | Fuente: PA | Fuente: PB | Fuente: PC | Fuente: PD | Fuente: PE | Fuente: PF | Fuente: PG | Fuente: PH | Fuente: PI | Fuente: PJ | Fuente: PK | Fuente: PL | Fuente: PM | Fuente: PN | Fuente: PO | Fuente: PP | Fuente: PQ | Fuente: PR | Fuente: PS | Fuente: PT | Fuente: PU | Fuente: PV | Fuente: PW | Fuente: PX | Fuente: PY | Fuente: PZ | Fuente: QA | Fuente: QB | Fuente: QC | Fuente: QD | Fuente: QE | Fuente: QF | Fuente: QG | Fuente: QH | Fuente: QI | Fuente: QJ | Fuente: QK | Fuente: QL | Fuente: QM | Fuente: QN | Fuente: QO | Fuente: QP | Fuente: QQ | Fuente: QR | Fuente: QS | Fuente: QT | Fuente: QU | Fuente: QV | Fuente: QW | Fuente: QX | Fuente: QY | Fuente: QZ | Fuente: RA | Fuente: RB | Fuente: RC | Fuente: RD | Fuente: RE | Fuente: RF | Fuente: RG | Fuente: RH | Fuente: RI | Fuente: RJ | Fuente: RK | Fuente: RL | Fuente: RM | Fuente: RN | Fuente: RO | Fuente: RP | Fuente: RQ | Fuente: RR | Fuente: RS | Fuente: RT | Fuente: RU | Fuente: RV | Fuente: RW | Fuente: RX | Fuente: RY | Fuente: RZ | Fuente: SA | Fuente: SB | Fuente: SC | Fuente: SD | Fuente: SE | Fuente: SF | Fuente: SG | Fuente: SH | Fuente: SI | Fuente: SJ | Fuente: SK | Fuente: SL | Fuente: SM | Fuente: SN | Fuente: SO | Fuente: SP | Fuente: SQ | Fuente: SR | Fuente: SS | Fuente: ST | Fuente: SU | Fuente: SV | Fuente: SW | Fuente: SX | Fuente: SY | Fuente: SZ | Fuente: TA | Fuente: TB | Fuente: TC | Fuente: TD | Fuente: TE | Fuente: TF | Fuente: TG | Fuente: TH | Fuente: TI | Fuente: TJ | Fuente: TK | Fuente: TL | Fuente: TM | Fuente: TN | Fuente: TO | Fuente: TP | Fuente: TQ | Fuente: TR | Fuente: TS | Fuente: TT | Fuente: TU | Fuente: TV | Fuente: TW | Fuente: TX | Fuente: TY | Fuente: TZ | Fuente: UA | Fuente: UB | Fuente: UC | Fuente: UD | Fuente: UE | Fuente: UF | Fuente: UG | Fuente: UH | Fuente: UI | Fuente: UJ | Fuente: UK | Fuente: UL | Fuente: UM | Fuente: UN | Fuente: UO | Fuente: UP | Fuente: UQ | Fuente: UR | Fuente: US | Fuente: UT | Fuente: UY | Fuente: UZ | Fuente: VA | Fuente: VB | Fuente: VC | Fuente: VD | Fuente: VE | Fuente: VF | Fuente: VG | Fuente: VH | Fuente: VI | Fuente: VJ | Fuente: VK | Fuente: VL | Fuente: VM | Fuente: VN | Fuente: VO | Fuente: VP | Fuente: VQ | Fuente: VR | Fuente: VS | Fuente: VT | Fuente: VU | Fuente: VV | Fuente: VW | Fuente: VX | Fuente: VY | Fuente: VZ | Fuente: WA | Fuente: WB | Fuente: WC | Fuente: WD | Fuente: WE | Fuente: WF | Fuente: WG | Fuente: WH | Fuente: WI | Fuente: WJ | Fuente: WK | Fuente: WL | Fuente: WM | Fuente: WN | Fuente: WO | Fuente: WP | Fuente: WQ | Fuente: WR | Fuente: WS | Fuente: WT | Fuente: WU | Fuente: WV | Fuente: WW | Fuente: WX | Fuente: WY | Fuente: WZ | Fuente: XA | Fuente: XB | Fuente: XC | Fuente: XD | Fuente: XE | Fuente: XF | Fuente: XG | Fuente: XH | Fuente: XI | Fuente: XJ | Fuente: XK | Fuente: XL | Fuente: XM | Fuente: XN | Fuente: XO | Fuente: XP | Fuente: XQ | Fuente: XR | Fuente: XS | Fuente: XT | Fuente: XU | Fuente: XV | Fuente: XW | Fuente: XX | Fuente: XY | Fuente: XZ | Fuente: YA | Fuente: YB | Fuente: YC | Fuente: YD | Fuente: YE | Fuente: YF | Fuente: YG | Fuente: YH | Fuente: YI | Fuente: YJ | Fuente: YK | Fuente: YL | Fuente: YM | Fuente: YN | Fuente: YO | Fuente: YP | Fuente: YQ | Fuente: YR | Fuente: YS | Fuente: YT | Fuente: YU | Fuente: YV | Fuente: YW | Fuente: YX | Fuente: YZ | Fuente: ZA | Fuente: ZB | Fuente: ZC | Fuente: ZD | Fuente: ZE | Fuente: ZF | Fuente: ZG | Fuente: ZH | Fuente: ZI | Fuente: ZJ | Fuente: ZK | Fuente: ZL | Fuente: ZM | Fuente: ZN | Fuente: ZO | Fuente: ZP | Fuente: ZQ | Fuente: ZR | Fuente: ZS | Fuente: ZT | Fuente: ZU | Fuente: ZV | Fuente: ZW | Fuente: ZX | Fuente: ZY | Fuente: ZZ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Nº	FECHA REG. BEF	FECHA ALIBERTACION	FECHA REG.OLIMPO	Nº COMP	CODIGO BANCO	Nº CTA	BENEFICIARIO	VALOR	DETALLE	FACTURAS Nº	COMPROB. RETENCION N				
1192	165	22/03/2019	25/03/2019	22/03/2019 CE 343	2	400602723B	GUAMAN BALCAZAS JAMIL GUSTAVO	51,685.69	GUAMAN BALCAZAS JAMIL GUSTAVO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA OBRA: "MEJORAMIENTO DISTRIBUIDOR VIAL SUR", CONTRATO Nº 011-2019. CODIGO Nº MCO-GADMGZA-001-2019.							
1194	167	26/03/2019	27/03/2019	25/03/2019 CE 351	2	3001276770	CONSTRUCTORA MARIN AREVALO CONNAMAARCA C.A.	2,561.99	CONSTRUCTORA MARIN AREVALO CONNAMAARCA C.A.- PAGO DE LA PLANILLA #1, REALISTE OBRA CIVIL REALISTE ANTICIPO DEL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR SAKANAS PARROQUIA BONBOIZA", CONTRATO Nº 046-2018. FACTURA Nº 001-001-386	Planilla 1	586	3744				
1197	168	25/03/2019	26/03/2019	25/03/2019 CE 346	55	37765	TRANSCONVOY S.A.	388.08	TRANSCONVOY S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CDI LOS AGUILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, EN CAMIONETA CABINA DOBLE, INCLUYE SERVICIO DE CARGA DE HASTA 3.5 T PARA ACTIVIDADES DE CAMPO (DISPONIBILIDAD DE 24 HORAS), CODIGO DEL PROCESO: CATE-GADMGZA-006-2019. FACTURA Nº 001-001-290		280	3740				
1198	168	25/03/2019	26/03/2019	25/03/2019 CE 348	25	2908643391	QUEZADA ORELANA OSVALDO LEONARDO	69.92	QUEZADA ORELANA OSVALDO LEONARDO.- Pago por liquidación de vísticos a la parroquia Chiguida, a realizar el mantenimiento de las calles urbanas de la parroquia, del 04 al 06 de febrero de 2019.							
1199	168	25/03/2019	26/03/2019	25/03/2019 CE 349	2	370025003	COYAGUALLANOS LUIS MANUEL	2,387.12	Nº 1. LIQUIDACION DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO CARRO SEGURO CARGO S.A.- PAGO "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE GUALQUIZA", CONTRATO Nº 006-2018 PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. FACTURA Nº 016-001-0000033144		851	3742				
1200	168	25/03/2019	26/03/2019	25/03/2019 CE 350	30	2464842	CARRO SEGURO CARGO S.A.	655.40	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERISSA.-		3144	3742				
1201								9,450.72								

ESTADO REQUERIDO | CTA PRINCIPAL | CTA MES 6.12.2019 | C-RENTO BOE 81220101 | CTA DONACION 8120102 | CTA MES 6.12.2019 | C-RENTO BOE 81220101

100% | 10/10 | 08/09/2020

