



MEMORANDO

Memorando No. GADMG-OO.PP-2020- 0105M

Gualaquiza, 19 de Febrero de 2020.

Gualaquiza

19 FEB 2020 11:42

Ingeniero
Francis Pavón Sanmartín
Alcalde del Gobierno Municipal de Gualaquiza
En su Despacho.

N° Registro..... Hora: *sp*
Recibido por:

Asunto: Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Obra **"CONSTRUCCIÓN DEL CIBV EN EL CANTON GUALAQUIZA"**

Adjunto al presente remito a usted El Acta de Entrega Recepción Definitiva más reajustes Definitivos de la Obra **"CONSTRUCCIÓN DEL CIBV EN EL CANTON GUALAQUIZA"**, adjudicado al Ing. Víctor Ruperto Inga Guartatanga, cumpliendo que lo que establece la **Cláusula Novena.- Reajuste de Precios** y **Clausula Octava.- Recepciones literal 18.03** La entrega –recepción definitiva de las obras materia de este contrato, se efectuará en el plazo mínimo de seis meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega recepción provisional.

Reajustes Definitivos que el GAD Municipal de Gualaquiza tiene que cancelar el valor de **\$ 79.57** dólares americanos a favor del Ing. Víctor Ruperto Inga Guartatanga.

Por la atención que sabrá dar a la presente me suscribo de Usted,

Atentamente,




Ing. Rómulo Fernán Calle Guzmán
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CI. 1900181890
rocallegu10@yahoo.es
2780-108 (ext. 141)
RC/ca

Ing. Francis Pavón Sanmartín
ALCALDE

AUTORIZA EL PAGO

DIRECCION FINANCIERA

Gualaquiza,de de 2020



Memorando N°. GADMGZA-OO.PP.-FPR-016-2020
Gualaquiza, 18 de febrero del 2020

Ingeniero
Rómulo Calle Guzmán
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Su despacho.-

De mi consideración:

Con un cordial saludo, señor Director, en calidad de técnico delegado para realizar la recepción definitiva de la obra denominada: **CONSTRUCCION DEL CIBV EN EL CANTON GUALAQUIZA**, contrato signado con el código MCO-GADMGZA-027-2018 suscrito entre el GAD Municipal de Gualaquiza y el Ing. Víctor Inga Guartatanga, adjunto remito la siguiente documentación (1 original y 2 copias):

- Acta de entrega recepción definitiva
- Reajustes de precios definitivos
- Planilla de liquidación de reajuste de precios
- Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Freddy Peláez Ruiz
FISCALIZADOR - GADMGZA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA

POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL CIBV EN EL CANTON GUALAQUIZA”, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA Y EL ING. VICTOR INGA GUARTATANGA.

En la ciudad de Gualaquiza, a los 18 días del mes de febrero del 2020, intervienen por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza, representada por el Ing. Rómulo Calle Guzmán, Administrador del Contrato, Director de OO.PP. del GAD Municipal de Gualaquiza; Ing. Freddy Peláez Ruiz, Técnico Delegado para la recepción definitiva de la mencionada obra; y, por otra el Ing. Víctor Inga Guartatanga, en calidad de Contratista del Gobierno Municipal, con el objeto de suscribir la presente Acta de ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA, de acuerdo a las siguientes cláusulas.

PRIMERA.- ANTECEDENTES

En la ciudad de Gualaquiza a los 05 días del mes de noviembre del 2018, se suscribe el contrato signado con el código No. MCO-GADMGZA-027-2018 entre el Ing. Patricio Ávila Choco Alcalde; y, el Ing. Víctor Inga Guartatanga en calidad de Contratista del GAD Municipal, mediante el cual el último de los comparecientes se compromete con el GAD Municipal, a ejecutar la obra: “CONSTRUCCION DEL CIBV EN EL CANTON GUALAQUIZA”

El valor referencial de la obra de acuerdo al contrato original asciende a la cantidad de: CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO CON 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (USD 51.064,53) más IVA, de los cuales se cancela el 50% en calidad de anticipo y el 50% restante contra presentación de planillas mensuales debidamente aprobadas por fiscalización y administrador del contrato. El plazo para la entrega de los trabajos, objeto del presente contrato, debidamente ejecutados y a satisfacción del GAD Municipal, fue fijado en setenta y cinco (75) días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo que fue el 22 de noviembre del 2018.

La Administración del Contrato está a cargo del Ing. Rómulo Calle, Director de Obras Públicas, y la fiscalización a cargo del Ing. Pablo Faican, fiscalizador interno del GADM de Gualaquiza.

El Ing. Rómulo Calle, Administrador del Contrato, mediante oficio No. GADMG-OO.PP-2019-009.OF de fecha 01 de febrero del 2019, autoriza al Contratista la ampliación de 15 días de plazo.

El 18 de febrero del 2019 se suscribe el ACTA DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS entre el Contratista, Fiscalizador y Administrador del Contrato, en donde se autoriza al Contratista la suspensión de los trabajos a partir del 18 de febrero del 2019.

El 15 de marzo del 2019 se celebra el contrato complementario entre el GAD Municipal de Gualaquiza y el Ing. Víctor Inga Guartatanga, Contratista, por un valor que asciende a CUATRO MIL CINCUENTA CON 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (USD 4,050.70) más IVA, de los cuales se cancelará contra entrega del 100%, con planilla única al terminar la obra aprobado por fiscalización. El plazo para la entrega de los trabajos objeto del contrato complementario es de cinco (5) días calendario contados desde la firma del contrato.

El 15 de marzo del 2019 se suscribe el ACTA DE REINICIO DE OBRA entre el Contratista, Fiscalizador y Administrador del Contrato, en donde se autoriza al Contratista el reinicio de los trabajos a partir del 15 de marzo del 2019.

SEGUNDA.- RECEPCIÓN.

El Ing. Rómulo Calle, Administrador del Contrato, luego de tomar a consideración el formulario de Recepción de obra No. 001221 del 11 de febrero del 2020, conforma la comisión técnica para la recepción definitiva de la obra.

Para este propósito la comisión revisa este contrato, los planos, las especificaciones técnicas, las planillas

El Contratista ha cumplido con el objeto del contrato y ha presentado las planillas que se han elaborado para el efecto y de acuerdo a los anexos respectivos con sujeción a los planos, especificaciones técnicas e instrucciones proporcionadas por el GAD Municipal de Gualaquiza, por lo que los trabajos se los considera a satisfacción.

TERCERA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Según las planillas de obra, el anticipo cuyo monto ascendió a la suma de USD 25,532.27 dólares americanos fue descontado en su totalidad de acuerdo a lo que se detalla en el cuadro de liquidación económica, estableciéndose que el contratista no adeuda valor alguno por este concepto.

En el transcurso de ejecución del proyecto se aprobó cinco planillas de obra con sus respectivos reajustes de precios, planilla única de costo más porcentaje y planilla única del contrato complementario, los valores se detallan en el siguiente cuadro:

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Monto Contrato	51,064.53							Anticipo	25,532.27
PLANILLA N°	MONTO TOTAL	IVA	TOTAL + IVA	DESCUENTOS				LÍQUIDO A PAGAR	
		12.00%		DEL IVA 30%	ANTICIPO 50%	1% RENTA	MULTAS		
<i>Anticipo (A)</i>								25,532.27	
PLANILLAS OBRA CIVIL									
Planilla # 01	2,783.06	333.97	3,117.03	100.19	1,391.53	27.83		1,597.48	
Planilla # 02	17,896.79	2,147.61	20,044.40	644.28	8,948.40	178.97		10,272.75	
Planilla # 03	14,720.77	1,766.49	16,487.26	529.95	7,360.39	147.21		8,449.71	
Planilla # 04	15,597.64	1,871.72	17,469.36	561.52	7,798.82	155.98		8,953.04	
Planilla # 05	2,416.58	289.99	2,706.57	87.00	33.13	24.17		2,562.27	
Costo + %	1,018.25	122.19	1,140.44	36.66	0.00	10.18		1,093.60	
Complementario # 01	4,050.70	486.08	4,536.78	145.82	0.00	40.51		4,350.45	
SUBTOTAL (B)	58,483.79	7,018.05	65,501.84	2,105.42	25,532.27	584.85	0.00	37,279.30	
REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVOS									
Anticipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Planilla # 01	13.92	1.67	15.59	0.50	0.00	0.14		14.95	
Planilla # 02	89.48	10.74	100.22	3.22	0.00	0.89		96.11	
Planilla # 03	73.60	8.83	82.43	2.65	0.00	0.74		79.04	
Planilla # 04	77.99	9.36	87.35	2.81	0.00	0.78		83.76	
Planilla # 05	23.83	2.86	26.69	0.86	0.00	0.24		25.59	
Complementario # 01	-44.56	-5.35	-49.91	-1.61	0.00	-0.45		-47.85	
SUBTOTAL (C)	234.27	28.11	262.38	8.43	0.00	2.34	0.00	251.61	
TOTALES (A+B+C)	58,718.06	7,046.16	65,764.22	2,113.85	25,532.27	587.19	0.00	63,063.18	

Los datos son tomados de los archivos de que reposan en la Dirección de Obras Públicas.

CUARTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Según la información que reposa en los archivos de la Dirección de Obras Públicas, la liquidación de plazos es la siguiente:



Fecha firma contrato:	5-nov.-2018	
Plazo contractual:	75 Días	
Fecha entrega anticipo:	22-nov.-2018	✓
Fecha inicio obra:	22-nov.-2018	✓
Fecha vencimiento plazo original:	5-feb.-2019	✓
Ampliación de plazo:	15 Días	✓
Fecha terminación plazo:	20-feb.-2019	✓
Fecha suspensión trabajos:	18-feb.-2019	✓
Días trabajados:	88 Días	✓
Días por trabajar:	2 Días	✓
Fecha reinicio trabajos:	15-mar.-2019	✓
Días de suspensión trabajos:	25 Días	✓
Fecha vencimiento plazo:	17-mar.-2019	✓
Fecha firma contrato complementario:	15-mar.-2019	✓
Plazo contrato complementario:	5 Días	✓
Fecha vencimiento plazo de la obra:	20-mar.-2019	✓
Fecha de terminación de la obra:	18-mar.-2019	✓
Fecha suscripción acta provisional:	21-mar.-2019	✓
Fecha solicitud recepción definitiva	11-ene.-2020	✓

De esta manera se determina que el contratista, ha terminado los trabajos encomendados dentro del plazo contractual, en consecuencia, no se hace acreedor a multa por este concepto.

QUINTA.- RESPONSABILIDAD

El contratista, no obstante la suscripción de la presente acta de recepción definitiva, responderá por vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibidem, hasta por 10 años a partir de la fecha de recepción definitiva.

SEXTA.- CONSTANCIA DE RECEPCIÓN


En base a los puntos anteriormente citados, los miembros de la Comisión convienen en dar por recibidos los trabajos realizados de manera DEFINITIVA. Para constancia de lo aquí actuado se firma en original y dos copias del mismo tenor y efecto en el día de su celebración.



Ing. Romulo Calle Guzmán
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Ing. Victor Inga Guartatanga
CONTRATISTA



Ing. Freddy Peláez Ruiz
TÉCNICO DELEGADO

GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA



FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE OBRA



001221

UNICA. DEFIN. PROV.

TIPO:

	X	
--	---	--

Señor

Gualaquiza, a 11 de FEBRERO de 2020

ALCALDE DEL CANTÓN

Ciudad

De mi consideración

Yo, ING. VICTOR INCA G.

En calidad del contratista del GAD Municipal de Gualaquiza para ejecutar la obra: CONSTRUCCIÓN DEL CIBY EN EL CANTON GUALAQUIZA

Solicito se realice la recepción de los trabajos a mí encomendados.

CONTRATISTA

Fecha de presentación de solicitud: 11 de FEBRERO de 2020

SECRETARIA GENERAL



Señor

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Su Despacho

ING. FREDY PEREZ
SE LE DELIGA

Señor Director:

Proceda a realizar o disponer la inspección y recepción de los trabajos de acuerdo a la presente solicitud.

ALCALDE DEL CANTÓN



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES DE PRECIOS

OBRA: CONSTRUCCION DEL CIBV EN EL CANTON GUALAQUIZA

REAJUSTES PROVISIONALES						
PLANILLAS	VALOR DEL REAJUSTE	IVA 12%	TOTAL + IVA	DESCUENTOS		TOTAL PAGADO
				30% IVA	1% IMP. RENTA	
REAJUSTE ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAJUSTE PLANILLA Nº 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAJUSTE PLANILLA Nº 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAJUSTE PLANILLA Nº 3	74.21	8.91	83.12	2.67	0.74	79.71
REAJUSTE PLANILLA Nº 4	65.86	7.90	73.76	2.37	0.66	70.73
REAJUSTE PLANILLA Nº 5	20.13	2.42	22.55	0.73	0.20	21.62
REAJUSTE PLANILLA Nº 1 COMPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	160.20	19.23	179.43	5.77	1.60	172.06

REAJUSTES DEFINITIVOS						
PLANILLAS	VALOR DEL REAJUSTE	IVA 12%	TOTAL + IVA	DESCUENTOS		TOTAL REAJUSTADO
				30% IVA	1% IMP. RENTA	
REAJUSTE ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAJUSTE PLANILLA Nº 1	13.92	1.67	15.59	0.50	0.14	14.95
REAJUSTE PLANILLA Nº 2	89.48	10.74	100.22	3.22	0.89	96.11
REAJUSTE PLANILLA Nº 3	73.60	8.83	82.43	2.65	0.74	79.04
REAJUSTE PLANILLA Nº 4	77.99	9.36	87.35	2.81	0.78	83.76
REAJUSTE PLANILLA Nº 5	23.83	2.86	26.69	0.86	0.24	25.59
REAJUSTE PLANILLA Nº 1 COMPL.	-44.56	-5.35	-49.91	-1.61	-0.45	-47.85
TOTAL	234.27	28.11	262.38	8.43	2.34	251.61

LIQUIDACION DE REAJUSTES						
PLANILLAS	VALOR DEL REAJUSTE	IVA 12%	TOTAL + IVA	DESCUENTOS		TOTAL A PAGAR
				30% IVA	1% IMP. RENTA	
REAJUSTE ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAJUSTE PLANILLA Nº 1	13.92	1.67	15.59	0.50	0.14	14.95
REAJUSTE PLANILLA Nº 2	89.48	10.74	100.22	3.22	0.89	96.11
REAJUSTE PLANILLA Nº 3	-0.61	-0.07	-0.68	-0.02	-0.01	-0.65
REAJUSTE PLANILLA Nº 4	12.13	1.46	13.59	0.44	0.12	13.03
REAJUSTE PLANILLA Nº 5	3.70	0.44	4.14	0.13	0.04	3.97
REAJUSTE PLANILLA Nº 1 COMPL.	-44.56	-5.35	-49.91	-1.61	-0.45	-47.85
TOTAL A PAGAR	74.07	8.89	82.96	2.66	0.73	79.57

SON: SETENTA Y NUEVE CON 57/100 DOLARES AMERICANOS


 Ing. Freddy Peláez Ruiz
 TÉCNICO DELEGADO


 Ing. Victor Inga Guartatanga
 CONTRATISTA

RESUMEN DE LOS PAGOS EFECTUADOS DURANTE EL AÑO 2019

OBRAS

1	17/01/2019	18/01/2019	17/01/2019	CE 19	2	370004017	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO	15,600.65	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO PARA LA "ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA CENTRO CANTONAL", CONTRATO N° 002-2019.
1	18/02/2019	19/02/2019	15/02/2019	CE 165	2	370004017	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO	1,597.48	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO.- PAGO DE LA PLANILLA 1 DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL CIBV EN EL CANTON GUALAQUIZA", CONTRATO N° 036-2018. FAC. 001001000001501
2	18/02/2019	19/02/2019	18/02/2019	CE 169	2	370004017	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO	10,272.75	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO.- PAGO DE LA PLANILLA 2 DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL CIBV EN EL CANTON GUALAQUIZA", CONTRATO N° 036-2018. FACT. 001001000001502
6	22/04/2019	23/04/2019	22/04/2019	CE 536	2	370004017	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO	26,494.77	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO.- PAGO DE LAS PLANILLAS 1, 2, 3 Y 4 LIQUIDACION DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA OBRA: "II ETAPA DE LA REGENERACION DE LA AV. SIXTO DURAN BALLEEN, SOLICITUD N° SCP 0-10 GADMGA-2018, CONTRATO N° 048-2018. FACT. 1504-1505-1506 Y 1507
7	22/04/2019	23/04/2019	22/04/2019	CE 534	2	370004017	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO	1,361.98	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO.- Pago de la planilla 1 del contrato para el mejoramiento sistema de agua para la comunidad de Nayanmak. Contrato N° 057-2018. Fact. 001001000001508
11	24/04/2019	25/04/2019	24/04/2019	CE 571	2	370004017	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO	5,559.06	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO.- Pago de la planilla 2 de liquidación, reajuste de la planilla 2 del contrato para el mejoramiento sistema de agua para la comunidad de Nayanmak. Contrato N° 057-2018. fact. 001001000001516
11	24/04/2019	25/04/2019	24/04/2019	CE 572	2	370003126	INGA GUARTATANGA LUIS HERIBERTO	5,773.66	INGA GUARTATANGA LUIS HERIBERTO.- PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO, PLANILLA 3, REAJUSTE DE PRECIOS Y PLANILLA DE COSTO + %, DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA OBRA: "CONSTRUCCION MURO DE PROTECCION BODEGA MUNICIPAL", CONTRATO N° 056-2018. FACT.001001000001033
13	10/05/2019	13/05/2019	10/05/2019	CE 671	2	370004017	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO	8,529.42	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO.- PAGO DE LA PLANILLA 3, REAJUSTE DE PLANILLA DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL CIBV EN EL CANTON GUALAQUIZA", CONTRATO N° 036-2018. FACT. 001001000001526
7	29/05/2019	30/05/2019	14/05/2019	CE 680	2	370004017	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO	9,023.77	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO.- PAGO DE LA PLANILLA 4 Y REAJUSTE DE PLANILLA DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL CIBV EN EL CANTON GUALAQUIZA", CONTRATO N° 036-2018. FACT. 001001000001528
7	29/05/2019	30/05/2019	14/05/2019	CE 681	2	370004017	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO	8,027.94	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO.- PAGO DE LA PLANILLA 5 DE LIQUIDACIÓN, REAJUSTE, COSTO + % Y CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL CIBV EN EL CANTON GUALAQUIZA", CONTRATO N° 036-2018. FACT. 001001000001527
3	19/06/2019	20/06/2019	14/06/2019	CE 868	2	370004017	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO	5,062.56	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO.- PAGO DE LA PLANILLA 1 CONTRATO PARA LA "ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA CENTRO CANTONAL", CONTRATO N° 002-2019. FACT 001001000001530
8	02/07/2019		25/06/2019	CE 926	2	370004017	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO	8,411.98	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO.- PAGO DE LA PLANILLA # 2 Y REAJUSTE DE PRECIOS # 2 DEL CONTRATO PARA LA "ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA CENTRO CANTONAL", CONTRATO N° 002-2019. FACTURA N° 001-001-1536
8	02/07/2019		25/06/2019	CE 927	2	370004017	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO	6,760.74	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO.- PAGO DE LA PLANILLA # 3 Y REAJUSTE DE PRECIOS # 3 DEL CONTRATO PARA LA "ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA CENTRO CANTONAL", CONTRATO N° 002-2019. FACTURA N° 001-001-1534

112,476.76



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-2-2019

Hora: 14:24:56


Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: PATINO CARCHI SONIA MARIBEL 1220011

Num. Ref. BCE.:13958455

Institución Publica: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA								# Cta.: 1220011
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	370111389	1,545.20	81	1900231638001	GALINDO TELLO EULER JOSE	2	19-02-2019 17:30:41	ACREDITADA
BANECUADOR B.P.	370111389	1,702.44	81	1900231638001	GALINDO TELLO EULER JOSE	2	19-02-2019 17:30:41	ACREDITADA
BANECUADOR B.P.	370004017	1,597.48	81	0101028769	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERT	1	19-02-2019 17:30:41	ACREDITADA
Total:	4,845.12	Reg.:3						

PLANILLA 1

Atrás



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-2-2019

Hora: 14:25:11

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: PATINO CARCHI SONIA MARIBEL 1220011

Num. Ref. BCE.:13958476

Institución Publica: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA							# Cta.: 1220011	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	370111444	2,691.62	82	1102554852	CHAMBA ACARO HOLGER FREDDY	2	19-02-2019 17:30:41	ACREDITADA
BANECUADOR B.P.	370111444	4,351.53	82	1102554852	CHAMBA ACARO HOLGER FREDDY	2	19-02-2019 17:30:41	ACREDITADA
BANECUADOR B.P.	370004017	10,272.75	82	0101028769	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERT	1	19-02-2019 17:30:41	ACREDITADA
Total:	17,315.90	Reg.:3						

PLANILLA 2.

Atrás



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 14-5-2019

Hora: 9:43:52

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: PATINO CARCHI SONIA MARIBEL 1220011

Num. Ref. BCE.:14221089

Institución Publica: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA							# Cta.: 1220011	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	370004017	8,529.42	343	0101028769	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERT	1	13-05-2019 17:44:48	ACREDITADA
Total:	8,529.42	Reg.:1						

PLANILLA + R3.

[Atrás](#)



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 31-5-2019

Hora: 9:40:59

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: SALAZAR LOJA STEFANIE GRACIELA 1220011

Num. Ref. BCE.:14263871

Institución Pública: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA							# Cta.: 1220011	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	370004017	8,027.94	357	0101028769	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERT	1	30-05-2019 17:11:06	P3 + P5 + COMPL + costo % ACREDITADA
BANECUADOR B.P.	370004017	9,023.77	357	0101028769	INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERT	1	30-05-2019 17:11:06	P4 + P4 ACREDITADA
Total:	17,051.71	Reg.:2						

Atrás

PLANILLA 4 + P4.
PLANILLA 5 + P5 + COMPL + costo %.

ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	2018					2019							Nivel Nacional	
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		
	Aceites, lubricantes, hidráulicos y afines	360.41	360.42	360.42	360.42	360.42	360.42	360.42	360.43	360.43	360.43	353.07	351.70	
Acero en barras	246.12	247.22	248.76	248.76	248.76	251.11	253.49	253.49	257.99	264.42	264.42	264.42		
Acero estructural para puentes	387.55	386.64	388.75	388.86	393.87	390.93	389.66	395.11	394.13	395.25	389.73	392.28		
Acetileno	231.67	227.65	227.65	227.65	226.22	226.22	226.22	226.22	226.22	226.22	226.22	232.00		
Aditivos para hormigones astálticos 3/	226.02	227.54	229.05	221.27	213.80	211.88	211.78	211.88	214.31	214.10	211.28	209.56		
Alambres y cables para Inst. eléctricas	200.97	200.97	200.97	200.97	202.52	204.09	204.09	204.09	204.09	204.09	204.09	204.09		
Alambres y cables para Inst. telefónicas														
Exteriores (1) 2/	183.89	179.59	182.29	182.36	181.85	181.19	179.52	183.97	181.78	183.97	182.36	179.88		
Interiores	259.04	259.04	259.04	259.04	261.26	263.09	263.09	263.09	263.09	263.09	263.09	263.09		
Alambres de metal	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75	281.75		
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93	138.93		
Artículos de soldadura	232.02	224.66	224.66	224.66	223.69	223.69	223.69	223.69	223.69	223.69	223.69	245.89		
Ascensores	129.60	130.10	129.93	129.93	130.18	132.68	131.93	134.77	134.60	135.02	135.43	135.35		
Azulejos, cerámicas vitrificadas y porcelanatos	192.63	192.63	192.63	192.63	192.63	193.68	191.76	191.17	191.17	191.17	191.17	191.17		
Baldosas de vinil (fibra mineral)														
Baldosas de vinil (1) 5/	123.69	123.69	124.42	124.57	124.57	124.57	124.57	124.57	124.57	124.57	124.57	124.57		
Betón petróleo (Astallo) (O)	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20		
Bombas de Agua	163.87	164.12	165.26	164.88	165.01	169.12	169.63	169.94	170.26	170.32	170.26	170.20		
Calderas	206.11	206.11	206.11	206.11	206.11	206.88	206.88	206.88	207.65	208.64	208.64	212.36		
Cal química	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19		
Carpint. de hierro (puertas enrollables)	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	265.36	260.96	260.96	260.96		
Cementina	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31		
Cemento Portland	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53	173.53		
Sacos	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85	171.85		
Granel	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16	182.16		
Tipo II														
Granel	E1/	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30	129.30		
Centrales telefónicas		67.43	67.60	67.52	67.84	68.01	68.50	68.17	68.09	67.76	67.68	67.84	67.93	
Cerraduras y similares		383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65	383.65		
Combustibles (O)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Combustibles (Mezcla 5% gasolina extra; y, 95% Diesel) (O)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* Serie suspendida ante recomendación de la Contraloría General del Estado, con Oficio No. 057351-DIAPA, del 16 de Noviembre de 2007; ver ANEXO 5, pág. # 53

E1/ Índice a eliminarse, por falta de información de empresas productoras

ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	Nivel Nacional											
	2 0 1 8					2 0 1 9						
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Ductos de planchas galvanizadas	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00
Emulsiones asfálticas (1/)	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84
Equipo de aire acondicionado	139.32	139.32	140.39	140.09	140.09	144.94	143.86	147.95	150.18	147.56	149.49	150.87
Equipo de circuito cerrado de televisión	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	135.13	136.07	136.07	136.07	136.07	136.07	136.59
Equipo para detección de incendios	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67	102.67
Equipo para lavado y secado de ropa	100.31	100.23	100.23	100.69	101.00	100.50	100.50	104.05	104.05	104.17	104.17	104.17
Equipo para tratamiento de aguas residuales	147.37	147.37	148.27	148.87	149.84	150.44	149.42	150.32	150.92	151.17	151.29	151.29
Equipo y maquinaria de Construc. vial	147.81	148.08	148.21	148.28	152.89	154.36	154.56	154.56	154.83	155.03	155.23	155.36
Equipo y maquinaria para aseo de áreas y vías publicas	152.08	152.88	153.80	154.05	154.11	157.13	156.88	157.56	157.44	157.50	157.50	159.41
Explosivos y Adilamentos	189.99	193.21	193.21	193.21	193.21	212.60	228.58	228.58	228.58	228.58	228.58	228.58
Critería y similares	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79	278.79
Grupos electrógenos	156.92	159.39	159.32	159.32	159.54	160.12	160.41	160.63	160.56	160.63	160.63	160.63
Hidrantes	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74
Hormigón premezclado	219.58	219.48	219.48	217.24	216.88	216.88	216.88	216.88	216.88	216.88	216.88	216.98
Instalaciones eléctricas (vivienda)	216.83	216.83	216.83	216.67	217.03	217.40	217.37	217.37	217.37	217.37	217.36	219.07
Instalaciones sanitarias (vivienda)	219.74	219.74	219.74	219.74	219.74	219.74	222.54	222.88	222.91	222.94	224.07	224.88
Interruptores y tomacorrientes (tacos)	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71	124.71
Ladrillos arcilla (prensados Huecos)	314.30	313.71	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10	313.10
Láminas de acero de espesor mayor a 10 mm	137.25	140.05	139.86	137.19	137.25	138.25	140.80	140.92	141.05	141.05	140.42	139.37
Láminas y placas asfálticas	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79	271.79
Láminas y planchas Galv. Prepintadas moldeadas (cubiertas y recubrimientos)	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72	145.72
Luminarias para lámparas, aparatos y Acc. Eléctricos												
Para alumbrado público	121.58	120.18	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70
Para interiores	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)	504.12	504.12	504.12	504.12	504.12	498.29	498.29	498.29	500.27	497.69	497.69	497.69
Madera tratada químicamente (postes)	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63
Mallas diversas (humbados)	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80	301.80
Mallas metálicas (gaviones)	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33	338.33
Mallas metálicas para cerramiento	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58	323.58
Medidores y contadores de agua (I)	137.10	137.25	137.25	138.59	137.40	139.79	139.86	139.86	139.79	139.79	139.79	139.86

ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
 (BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	Nivel Nacional											
	2018					2019						
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Oxígeno	126.16	123.59	123.59	123.59	123.07	123.07	123.07	123.07	123.07	123.07	123.07	129.25
Parquet	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46
Perfiles de aluminio	188.37	188.37	188.37	188.37	188.37	188.37	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33	185.33
Perfiles estructurales de acero	256.63	256.63	256.71	256.80	256.80	256.65	251.70	251.70	249.28	247.11	249.56	252.36
Piezas de hierro fundido	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59	306.59
Piezas sanitarias de metal	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67	137.67
Piezas sanitarias porcelana vitrificada	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	250.93	254.70
Inodoros	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.82	251.37
Lavamanos	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	249.65	263.94
Urinaríos	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48
Pinturas al látex	242.18	242.18	242.18	242.18	242.18	242.18	242.54	243.17	243.40	243.40	243.40	243.40
Pinturas anticorrosivas	248.07	248.07	248.07	248.07	248.07	248.07	248.07	249.29	250.28	250.28	250.28	250.28
Placas de piedra (cortada a máquina)	155.23	155.23	155.23	155.23	155.23	155.23	146.16	146.16	146.16	146.16	146.16	146.16
Placas y adoquines de piedra (cortada manualmente)	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99	571.99
Placas y piezas complementarias de fibra cemento	E1/	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48	243.48
Postes de hormigón armado	288.57	288.57	288.57	288.57	288.57	288.65	288.65	288.65	288.65	288.65	288.65	288.65
Productos aislantes acústicos y térmicos de fibra (vidrio, mineral, etc) y Acc.	E1/	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36	127.36
Productos diversos de arcilla, gres (para recubrimiento y acabados)	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37	313.37
Productos de vidrio (mosaicos)	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48
Productos geosintéticos	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10
Productos metálicos estructurales electrosoldados	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57
Productos para juntas y tapauntas	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54	316.54
Productos químicos para hormigón y morteros	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54	229.54
Repuestos para maquinaria de construcción	143.61	144.10	145.18	145.48	145.87	145.08	145.57	145.57	145.57	145.57	145.77	145.77

BOLETÍN INEC-IPCC No 232

E1/ Índice a eliminarse, por falta de información de empresas productoras

ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

D E N O M I N A C I Ó N	2 0 1 8												2 0 1 9											
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO					
Adoquines de hormigón 8/	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87	115.87				
Baldosas de hormigón	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	223.33	223.33	223.33	223.33	223.33	223.33	202.00	223.33	223.33	223.33	223.33	223.33	223.33	223.33				
Bloques de hormigón	266.50	266.50	264.41	260.81	260.81	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53	260.53				
Bordillos de hormigón 4/	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41	169.41				
Ladrillos comunes de arcilla	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10	135.10				
Materiales pétreos	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78	313.78				
Tubos de hormigón simple y accesorios	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16	373.16				

D E N O M I N A C I Ó N	2 0 1 8												2 0 1 9											
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO					
Baldosas de hormigón	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19	199.19				
Bloques de hormigón	175.03	175.03	175.20	175.20	176.07	176.07	180.52	180.52	176.91	176.91	176.91	176.91	176.07	180.52	180.52	176.91	176.91	176.91	176.91	176.91				
Ladrillos comunes de arcilla	175.93	175.93	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	172.92	169.74	164.97				
Tubos de hormigón simple y accesorios	389.21	389.21	389.21	389.21	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	397.83	400.63				

D E N O M I N A C I Ó N	2 0 1 8												2 0 1 9											
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO					
Bloques de hormigón	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	246.03	248.82				
Ladrillos comunes de arcilla	268.27	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51	268.51				
Materiales pétreos	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87	583.87				

INDICES DE GRUPOS DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

BASE ABRIL/12 2000 = 100.00

DENOMINACIÓN	2018												2019													
	AGO/18	SEPT/18	OCT/18	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO/19	SEPT/19	OCT/19	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		
Equipo para instalaciones eléctricas	159.35	160.99	160.30	159.57	161.24	162.40	162.50	162.58	162.55	162.72	162.72	162.69	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50
Equipo y maquinaria	147.81	148.27	148.73	148.73	149.57	152.73	152.62	153.67	153.73	153.93	154.05	154.54	148.73	148.73	148.73	148.73	148.73	148.73	148.73	148.73	148.73	148.73	148.73	148.73	148.73	148.73
Materiales eléctricos	167.34	167.07	166.57	166.57	166.95	167.31	167.23	167.23	167.23	167.23	167.19	166.95	166.57	166.57	166.57	166.57	166.57	166.57	166.57	166.57	166.57	166.57	166.57	166.57	166.57	166.57
Productos de hormigón armado	289.57	289.84	290.07	290.07	290.07	290.11	290.11	290.11	290.11	290.11	290.11	290.40	289.84	289.84	289.84	289.84	289.84	289.84	289.84	289.84	289.84	289.84	289.84	289.84	289.84	289.84
Productos de hormigón simple	321.24	321.25	321.26	320.52	320.58	321.74	323.39	323.40	323.30	323.29	323.27	323.34	321.24	321.25	321.26	320.52	320.58	321.74	323.39	323.40	323.30	323.29	323.27	323.34	323.34	323.34
Productos metálicos	223.80	224.27	225.06	225.10	225.22	226.16	228.08	228.06	230.08	233.05	232.94	233.23	223.80	224.27	225.06	225.10	225.22	226.16	228.08	228.06	230.08	233.05	232.94	233.23	233.23	233.23
Índice General de la Construcción	237.96	238.07	238.19	238.00	239.15	241.02	241.66	241.79	242.31	243.04	243.34	243.52	237.96	238.07	238.19	238.00	239.15	241.02	241.66	241.79	242.31	243.04	243.34	243.52	243.52	243.52
Índice General al Consumidor	105.08	105.50	105.45	105.18	105.28	105.77	105.53	105.31	105.49	105.48	105.45	105.54	105.08	105.50	105.45	105.18	105.28	105.77	105.53	105.31	105.49	105.48	105.45	105.54	105.54	105.54

* Índice provisional

VARIACIONES PORCENTUALES MENSUALES

DENOMINACIÓN	AGO/18	SEP/18	OCT/18	NOV/18	DIC/18	ENE/19	FEB/19	MAR/19	ABR/19	MAY/19	JUN/19	JUL/19
	JUL/18	AGO/18	SEP/18	OCT/18	NOV/18	DIC/18	ENE/19	FEB/19	MAR/19	ABR/19	MAY/19	JUN/19
Equipo para instalaciones eléctricas	0.07	1.03	-0.43	-0.46	1.05	0.72	0.06	0.05	-0.02	0.10	0.00	-0.02
Equipo y maquinaria	0.51	0.31	0.31	0.00	0.85	1.83	-0.07	0.69	0.04	0.13	0.10	0.30
Materiales eléctricos	0.00	-0.16	-0.30	0.00	0.23	0.22	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.02	1.05
Productos de hormigón armado	0.00	0.09	0.08	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
Productos de hormigón simple	0.03	0.00	0.00	-0.23	0.02	0.36	0.51	0.00	-0.03	0.00	-0.01	0.02
Productos metálicos	0.00	0.21	0.35	0.02	0.05	0.42	0.85	-0.01	0.89	1.29	-0.05	0.12
Índice General de la Construcción	0.05	0.09	0.05	-0.08	0.48	0.78	0.27	0.05	0.22	0.30	0.13	0.07
Índice General al Consumidor	0.27	0.39	-0.05	-0.25	0.10	0.47	-0.23	-0.21	0.17	-0.004	-0.04	0.09

VARIACIONES PORCENTUALES ANUALES

DENOMINACIÓN	AGO/18	SEP/18	OCT/18	NOV/18	DIC/18	ENE/19	FEB/19	MAR/19	ABR/19	MAY/19	JUN/19	JUL/19
	AGO/17	SEP/17	OCT/17	NOV/17	DIC/17	ENE/18	FEB/18	MAR/18	ABR/18	MAY/18	JUN/18	JUL/18
Equipo para instalaciones eléctricas	1.56	3.10	3.43	2.58	3.52	3.12	2.28	2.60	2.00	2.85	2.31	2.19
Equipo y maquinaria	2.52	2.74	3.03	2.61	3.37	5.20	4.78	5.03	5.01	4.80	5.06	5.09
Materiales eléctricos	3.70	3.78	3.47	3.43	2.70	2.01	1.90	2.26	2.33	2.18	0.47	0.94
Productos de hormigón armado	0.45	0.29	0.37	0.37	0.37	0.27	0.33	0.17	0.17	0.18	0.18	0.29
Productos de hormigón simple	0.79	0.85	0.90	0.68	0.71	0.32	0.63	0.90	0.83	0.85	0.75	0.68
Productos metálicos	0.27	0.371	0.67	2.17	1.39	1.71	2.47	1.43	2.61	4.05	4.05	4.21
Índice General de la Construcción	1.92	1.84	1.67	1.25	1.49	2.12	2.22	2.07	2.24	2.62	2.54	2.44
Índice General al Consumidor	-0.32	0.23	0.33	0.35	0.27	0.54	0.16	-0.12	0.19	0.37	0.61	0.71

BOLETÍN INEC- IPCO No 332

Enero 2015, es el primer mes oficial del IPC (Base: 2014=100) luego del cambio de año base. Las variaciones anuales a nivel de ciudades, estarán disponibles desde Enero 2016, cuando haya transcurrido un año de vigencia del IPC (base: 2014=100); sin embargo, la existencia de factores de empalme a nivel nacional, posibilitan el cálculo de las variaciones anuales durante el año 2015.



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO, representante legal de la empresa INGA GUARTATANGA VICTOR RUPERTO con RUC Nro. 0101028769001 y dirección BARRIO CUENCA. CUENCA. 6-21. ELOY ALFARO. A 60 M DE LA CACPEG., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

Registra obligaciones patronales en estado depositado por el valor de USD \$216.00. La conciliación bancaria de la Institución se reflejará en 48 horas.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



José Ricardo Herrera Falcones

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 18 de febrero de 2020

Validez del Certificado 2 días