

GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	PARROQUIA PROYECTO	ASIGNACION // N INICIAL PP 2023	CODIFICADO AL 31 DE DIC 2023	COMPRO MISO AL 31 DE DIC 2023	DEVENGA DO AL 31 DE DIC 2023	EJECUC IÓN EN RELACI ÓN AL COMPR OMISO (NTP 21)	EJECUC IÓN EN RELACI ÓN AL DEVEN GADO (NTP 21)	SEMAFORO	CAUSA DE LOS DESVIOS (NTP 21.) (Cuando es menor a 70%)	ACCIONES DE MEJORAMIENT O (NTP 21)	Estado de Certificación Presupuesta ria a Dic/2023
1	AMAZONAS	13,251.98	82,420.77	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas			
	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DEL RIO SAN PABLO, SECTOR GANAZHUMA, PARROQUIA AMAZONAS, PP	13,251.98	82,420.77	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	La Asignación del PP es de 13.251,98, pero la comunidad desiste del Parque de Amazonas 70.000 y decide este recurso sumarle a este proyecto del muro. Por ello los tiempos no han permitido realizar los estudios y luego la etapa pre contractual	En el año 2024 está por adjudicarse	82,420.77
2	BERMEJOS	10,706.30	9,821.76	9,821.76	9,821.76	100%	100%	Ejecución Óptima			
	ADECUACION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA, PARROQUIA BERMEJOS, PP	6,300.00	5,131.50	5,131.50	5,131.50	100%	100%	Ejecución Óptima			
	ADQUISICION DE ALCANTARILLAS METÁLICAS CORRUGADAS PARA EL ARREGLO DE LAS VIAS DEL CENTRO PARROQUIAL BERMEJOS, PP	4,406.30	4,690.26	4,690.26	4,690.26	100%	100%	Ejecución Óptima			
3	BOMBOIZA	67,539.96	70,480.04	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas			
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA, SECTOR EL CONDOR, PARROQUIA BOMBOIZA, PP	33,769.98	32,851.30	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	Afectó el Presupuesto Prorrogado. En Julio 2023 se aprueba el Presupuesto 2023 y de acuerdo al área requirente, explica que tomó tiempo realizar los estudios y luego la etapa pre contractual	En el año 2024 está por adjudicarse	32,851.30
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA, SECTOR NARVAEZ, PARROQUIA BOMBOIZA, PP	33,769.98	37,628.74	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	Afectó el Presupuesto Prorrogado. En Julio 2023 se aprueba el Presupuesto 2023 y de acuerdo al área requirente, explica que tomó tiempo realizar los estudios y luego la etapa pre contractual	En el año 2024 está por adjudicarse	37,628.74
4	CHIGUINDA	15,101.20	15,098.11	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas			

N°	PARROQUIA PROYECTO	ASIGNACION // N INICIAL PP 2023	CODIFICADO AL 31 DE DIC 2023	COMPRO MISO AL 31 DE DIC 2023	DEVENGA DO AL 31 DE DIC 2023	EJECUC IÓN EN RELACI ÓN AL COMPR OMISO (NTP 21)	EJECUC IÓN EN RELACI ÓN AL DEVEN GADO (NTP 21)	SEMAFORO	CAUSA DE LOS DESVIOS (NTP 21.) (Cuando es menor a 70%)	ACCIONES DE MEJORAMIENT O (NTP 21)	Estado de Certificación Presupuesta ria a Dic/2023
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE A LOS SECTORES DE VINOYACU, QUILAMBA Y SAN MARTIN, PARROQUIA CHIGUINDA, PP	15,101.20	15,098.11	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	Afectó el Presupuesto Prorrogado. En Julio 2023 se aprueba el Presupuesto 2023 y de acuerdo al área requirente, explica que tomó tiempo realizar los estudios y luego la etapa pre contractual	En el año 2024 está por adjudicarse	15,098.11
5	EL IDEAL	18,655.56	18,655.56	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas			
	ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCSESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA EL IDEAL, PP	18,655.56	18,655.56	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	Se aprueba el PP "AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA EL IDEAL, PP", sin embargo con Memorando N°GADMG-AC-ET-2023-105-M, la Analista de Cooperación indica el cambio y se aplica en la Primera Reforma a la Ordenanza del Presupuesto 2023 a : ADQUISICIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTR, por ello no alcanzaron a contratar en el año 2023	Mejorar tiempos de ejecución en Compras Públicas // Establecer formatos que agilite llevar los procesos de contratación en menos tiempo	
6	EL ROSARIO	15,845.70	15,371.67	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas			
	ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA EL ROSARIO, PP	15,845.70	15,371.67	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	Por el tiempo q toma el proceso en el portal, no se ha podido ejecutar	En el año 2024 está por adjudicarse	15,371.67

N°	PARROQUIA PROYECTO	ASIGNACION // N INICIAL PP 2023	CODIFICADO AL 31 DE DIC 2023	COMPRO MISO AL 31 DE DIC 2023	DEVENGA DO AL 31 DE DIC 2023	70 EJECUC IÓN EN RELACI ÓN AL COMPR OMISO (NTP 21)	70 EJECUC IÓN EN RELACI ÓN AL DEVEN GADO (NTP 21)	SEMAFORO	CAUSA DE LOS DESVIOS (NTP 21.) (Cuando es menor a 70%)	ACCIONES DE MEJORAMIENT O (NTP 21)	Estado de Certificación Presupuesta ria a Dic/2023
7	GUALAQUIZA	112,341.65	154,558.70	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas			
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA SECTOR SAN FRANCISCO, PARROQUIA GUALAQUIZA, PP	15,000.00	14,919.15	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	Afectó el Presupuesto Prorrogado. En Julio 2023 se aprueba el Presupuesto 2023 y de acuerdo al área requirente, explica que tomó tiempo realizar los estudios y luego la etapa pre contractual	En el año 2024 está por adjudicarse	14,919.15
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA SECTOR ZAPOTILLO, PARROQUIA GUALAQUIZA, PP	15,000.00	9,604.41	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	Afectó el Presupuesto Prorrogado. En Julio 2023 se aprueba el Presupuesto 2023 y de acuerdo al área requirente, explica que tomó tiempo realizar los estudios y luego la etapa pre contractual	En el año 2024 está por adjudicarse	9,604.41
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VIA A CHURUYACU, PARROQUIA GUALAQUIZA, PP	40,000.00	39,999.45	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	Afectó el Presupuesto Prorrogado. En Julio 2023 se aprueba el Presupuesto 2023 y de acuerdo al área requirente, explica que tomó tiempo realizar los estudios y luego la etapa pre contractual	En el año 2024 está por adjudicarse	39,999.45

N°	PARROQUIA PROYECTO	ASIGNACION // N INICIAL PP 2023	CODIFICADO AL 31 DE DIC 2023	COMPRO MISO AL 31 DE DIC 2023	DEVENGA DO AL 31 DE DIC 2023	EJECUC IÓN EN RELACI ÓN AL COMPR OMISO (NTP 21)	EJECUC IÓN EN RELACI ÓN AL DEVEN GADO (NTP 21)	SEMAFORO	CAUSA DE LOS DESVIOS (NTP 21.) (Cuando es menor a 70%)	ACCIONES DE MEJORAMIENT O (NTP 21)	Estado de Certificación Presupuesta ria a Dic/2023
	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILADO SANITARIO VIA A LA GRUTA, PARROQUIA GUALAQUIZA, PP	12,341.65	60,035.69	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	Se realiza un traspaso de recursos e incremento de recursos conforme el estudio económico. Por el tiempo q toma mas tiempo del previsto para su ejecución, sin embargo está por ejecutarse	En el año 2024 está por adjudicarse	60,035.69
	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO MANANTIAL, PARROQUIA GUALAQUIZA, PP	30,000.00	30,000.00	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	En la elaboración del Presupuesto Participativo 2024, solicitan cambiar de Alcantarillado Sanitario a Pluvial, por ello en el año 2024, se hará los respectivos correctivos para su ejecución	En el año 2024 constará la ejecución por cambio de denominación	


N°	PARROQUIA PROYECTO	ASIGNACION // N INICIAL PP 2023	CODIFICADO AL 31 DE DIC 2023	COMPRO MISO AL 31 DE DIC 2023	DEVENGA DO AL 31 DE DIC 2023	70 EJECUC IÓN EN RELACI ÓN AL COMPR OMISO (NTP 21)	70 EJECUC IÓN EN RELACI ÓN AL DEVEN GADO (NTP 21)	SEMAFORO	CAUSA DE LOS DESVIOS (NTP 21.) (Cuando es menor a 70%)	ACCIONES DE MEJORAMIENT O (NTP 21)	Estado de Certificación Presupuesta ria a Dic/2023
8	MERCEDES MOLINA	30,459.39	32,452.93	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas			
	BATERIA SANITARIA EN EL ESPACIO CUBIERTO SECTOR SANTA CRUZ, PARROQUIA MERCEDES	20,459.39	22,458.12	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	Julio 2023 se aprueba el Presupuesto 2023 y de acuerdo al área requirente, explica que tomó tiempo realizar los estudios y luego la etapa pre contractual	En el año 2024 está por adjudicarse	22,458.12
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA SECTOR KUPIAMAS, PARROQUIA MERCEDES MOLINA, PP	10,000.00	9,994.81	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	Afectó el Presupuesto Prorrogado. En Julio 2023 se aprueba el Presupuesto 2023 y de acuerdo al área requirente, explica que tomó tiempo realizar los estudios y luego la etapa pre contractual	En el año 2024 está por adjudicarse	9,994.81
9	NUEVA TARQUI	15,545.50	13,730.39	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas			
	ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA NUEVA TARQUI, PP	15,545.50	13,730.39	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	Afectó el Presupuesto Prorrogado. En Julio 2023 se aprueba el Presupuesto 2023 y de acuerdo al área requirente, explica que tomó tiempo realizar los estudios y luego la etapa pre contractual	En el año 2024 está por adjudicarse	13,730.39
10	SAN MIGUEL DE CUYES	10,165.94	10,165.94	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas			

N°	PARROQUIA PROYECTO	ASIGNACION // N INICIAL PP 2023	CODIFICAD O AL 31 DE DIC 2023	COMPRO MISO AL 31 DE DIC 2023	DEVENGA DO AL 31 DE DIC 2023	EJECUC IÓN EN RELACI ÓN AL COMPR OMISO (NTP 21)	EJECUC IÓN EN RELACI ÓN AL DEVEN GADO (NTP 21)	SEMAFORO	CAUSA DE LOS DESVIOS (NTP 21.) (Cuando es menor a 70%)	ACCIONES DE MEJORAMIENT O (NTP 21)	Estado de Certificación Presupuesta ria a Dic/2023
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO PARROQUIAL DE SAN MIGUEL DE CUYES, PP	10,165.94	10,165.94	-	-	0%	0%	Ejecución con Problemas	Esta Obra se requiere mayor monto para su ejecución, así que en el Presupuesto Participativo 2024, solicitan sumar a esta partida; es decir en el presupuesto año 2024 consta ya el monto acumulado de 26.767,65	Establecer proyectos que se puedan ejecutar en el ejercicio económico de 1 año que dura el presupuesto	
	TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	309,613.18	422,755.87	9,821.76	9,821.76	2%	2%	Ejecución con Problemas			354,112.61

86.09

ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	SEMÁFORO
De 85% a 100%	EJECUCIÓN OPTIMA
De 70% a 84,9%	EJECUCIÓN MEDIA
De 0% a 69,9%	EJECUCIÓN CON PROBLEMAS



- La ejecución del presupuesto participativo en el año 2023 es del 2% que muestra el semáforo en rojo: "EJECUCIÓN CON PROBLEMAS", esto se deriva en función de que el año 2023 se trabajó con presupuesto prorrogado hasta Julio de 2023 que se aprobó el Presupuesto 2023 contemplando obras de presupuesto participativo del año 2023; mismos que se requerían de estudios, expropiaciones, etc. para la contratación pública. Sin embargo, si incluyo las obras que avanzaron hasta la etapa de pre- adjudicación en el año 2023, la ejecución fuese de 86.09%. En conclusión, las obras en su gran mayoría estarán ejecutándose en el año 2024
- Por otra parte, existen obras priorizadas por la ciudadanía que carecía de un informe técnico en el momento de priorizar; lo cual se ha determinado que los valores asignados son mínimos que no permite la ejecución del proyecto como por ejemplo, El Sistema de agua en San Miguel de Cuyes, esperemos se pueda sumar valor esta obra para poderlo ejecutar.
- Así también de la Obra de Gualaquiza (Manantial) priorizan el cambio de la denominación de Alcantarillado Sanitario por Alcantarillado Pluvial; por ello la obra no se ha podido ejecutar al momento, el documento se recibe en enero 2024; lo cual permitirá realizar un traspaso de recursos y ejecutar en el año 2024

Ing. Francis Pavón Sanmartín
ALCALDE

Ing. Sonia Patiño
DIRECTORA FINANCIERA